

RAPORT MONITORUJĄCY

Z WDRAŻANIA W 2018 ROKU

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

NA LATA 2014-2020 – AKTUALIZACJA”

Grodzisk Mazowiecki, kwiecień 2019 r.

SPIS TREŚCI		Strona
	WSTĘP	3
Rozdział I	MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI	4
	1. ZAPISY WYNIKAJĄCE Z LPR	4
	1.1 PROCEDURA MONITORINGU	4
	1.2. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA	5
	2. MONITORING W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	6
Rozdział II	REALIZACJA PROGRAMU W 2018 ROKU	8
	1. POSTĘP RZECZOWY I PRZEBIEG WDRAŻANIA PROGRAMU	8
	1.1 OBSZAR ZDEGRADOWANY	8
	1.2 OBSZAR REWITALIZACJI	8
	1.3 PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY	11
	1.3.1 PROJEKTY GŁÓWNE I POZOSTAŁE REALIZOWANE W 2018 R.	11
	1.3.2 PROJEKTY GŁÓWNE I POZOSTAŁE NIE WDRAŻANE W 2018 R.	13
	1.3.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE	13
	1.4 STOPIEŃ WDROŻENIA PROJEKTÓW	16
	2. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW	20
	2.1 PONIESIONE KOSZTY	20
	2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	21
	3. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA	31
	4. KOMUNIKACJA ZE WSPÓLNOTĄ LOKALNĄ	33
	5. REAKCJA NA ZMIANY W OTOCZENIU PROGRAMU	33
SPIS MAP		
Mapa nr 1	Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki	9
Mapa nr 2	Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki	10
SPIS TABEL		
Tabela 1	Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych	19
Tabela 2	Szacowane i rzeczywiste koszty projektów rewitalizacyjnych	24
Tabela 3	Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych	28
Tabela 4	Wskaźniki monitorowania Programu	31
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW		
Załącznik nr 1	Informacja z wdrażania w 2018 r. projektów uzupełniających	
Załącznik nr 2	Karty monitorujące projekty rewitalizacyjne	
Załącznik nr 3	Informacje o stanie realizacji projektów	
Załącznik nr 4	Prognoza wdrażania Programu w 2019 roku	
Załącznik nr 5	Propozycje modyfikacji Programu	

WSTĘP

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 – Aktualizacja” został zatwierdzony przez Radę Miejską **Uchwałą nr 465/2017 z dnia 25 stycznia 2017.** Po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym weryfikacji LPR (z wynikiem pozytywnym), w dniu 21 lutego 2017 r. dokument został wpisany do **Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.**

Koordynowany przez gminę „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 – Aktualizacja” jest obowiązującym wieloletnim programem działań zmierzającym do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. W dokumencie zostały określone cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań, mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawiska. LPR realizowany jest przez różne podmioty, zgodnie z określonym w dokumencie harmonogramem czasowym i finansowany z różnych źródeł. Dokument stanowi również formalną podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE , np. przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdział I

MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

1. ZAPISY WYNIKAJĄCE Z LPR

Program jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020* w Programie zaplanowany został system monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu Programu. System opiera się na współpracy trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesu.

1.1 PROCEDURA MONITORINGU

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania danych dotyczących realizacji działania. Celem monitoringu jest bieżąca ocena realizacji zadań strategicznych, poprzez kontrolowanie, czy dane zadania zostały w pełny sposób zrealizowane w zakładanym czasie, czy osiągnięte zostały planowane rezultaty, oraz czy nie zostały przekroczone przeznaczone na realizację działań środki finansowe. W systemie monitorowania dokonano wyboru wskaźników pozwalających monitorować efekt długofalowy całego Programu oraz wskaźników monitorujących poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Zadania związane z monitoringiem wdrożenia Programu są realizowane przez **Biuro Rewitalizacji Miasta (Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego)**. Monitoring wdrażania poszczególnych projektów rewitalizacyjnych złożony jest z analizy stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników projektów rewitalizacyjnych oraz monitorowania operacyjnego za pomocą bezpośrednich rozmów z beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji projektu rewitalizacyjnego. Postępy w realizacji konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz ze stopniem wdrażania założeń, są monitorowane na podstawie fiszek monitoringowych.

Na podstawie zebranych w danym roku informacji o projektach, zostanie opracowany **Raport monitorujący z wdrażania Programu**. Zakres raportów okresowych (rocznych) obejmować będzie, w szczególności: informację o postępach finansowych, źródłach finansowania zadań, informację o postępach rzeczowych, zgodność z przyjętym harmonogramem, odchylen od harmonogramu, sposoby komunikacji ze wspólnotą lokalną w zakresie wdrażania Programu, przebieg wdrażania poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Raporty monitorujące obejmować będą zmianę wartości wskaźników programowych przypisanych do celów programu rewitalizacji. Raport opracowywany będzie na podstawie danych od beneficjentów projektów rewitalizacyjnych. Jednostki, które zgłosiły działania do Programu zobowiązane są do kwartalnego informowania Urzędu Miejskiego o postępie prac objętych programem zgodnie z zaleceniami dotyczącymi monitorowania. Opracowany przez Biuro Rewitalizacji Miasta Raport z wdrażania Programu zostanie przedłożony **Zespołowi ds. rewitalizacji** celem wydania opinii. Zaopiniowany raport będzie corocznie prezentowany przez Burmistrza **Radzie Miejskiej**. Po akceptacji dokumentu przez

Radę przewiduje się, iż raport będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta, umożliwiając w ten sposób opinii publicznej zapoznanie się z jego treścią. Wyniki raportu będą podstawą do wprowadzania ewentualnych modyfikacji programu rewitalizacji, m.in. w reakcji na zmiany w jego otoczeniu.

Dodatkowym dokumentem przedkładanym Radzie Miejskiej przez Burmistrza będzie **prognoza**, dotycząca wdrażania Programu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych **modyfikacji**, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu.

1.2. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie **wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania**.

Wskaźniki oddziaływania dotyczą całego Programu i całego obszaru zidentyfikowanego jako obszar rewitalizacji, na którym realizowane będą działania rewitalizacyjne. Mierzą zmiany zachodzące w wyniku wdrażania Programu, poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Wybrane wskaźniki oddziaływania zostały w LPR przypisane do celów programu rewitalizacji następująco:

Cel 1 - Pobudzanie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wskaźniki oddziaływania:

- Poziom aktywności gospodarczej (Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych/100 mieszkańców).
- Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu.
- Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Cel 2 - Ograniczenie problemów społecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako podstawy świadczenia usług dla różnych grup mieszkańców.

Wskaźniki oddziaływania:

- Liczba przydzielonych świadczeń z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców.
- Liczba przydzielonych świadczeń z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców.
- Liczba przydzielonych świadczeń z powodu Niepełnosprawności na 100 mieszkańców
- Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie).
- Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.

Cel 3 - Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Wskaźniki oddziaływania:

- Koncentracja form działalności gospodarczej typowych dla obszarów koncentracji problemów społecznych (lombardy itp.).
- Liczba osób którym przyznano świadczenie z powodu Alkoholizmu na 100 mieszkańców.
- Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie).

Cel 4 - Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.

Wskaźniki oddziaływania:

- Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2015 roku.
- Powierzchnia nowych terenów zielonych.
- Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie).

Cel 5 - Stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji funkcjonujących na terenie gminy oraz wspólnego działania w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym.

Wskaźniki oddziaływania:

- Liczba dzikich wysypisk śmieci.
- Wskaźnik objęcia terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
- Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu.

Wskaźniki produktu i rezultatu monitorują stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zostały określone w Programie w kartach poszczególnych projektów.

2. MONITORING W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.04.2018 r. Radni pozytywnie zaopiniowali przygotowane przez Gminę:

- **Raport monitorujący z wdrażania w 2017 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-202 – Aktualizacja”**
- **Prognozę wdrażania w 2018 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-202 – Aktualizacja”**
- **Propozycje modyfikacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-202 – Aktualizacja”.**

Dokumenty dostępne są pod adresem: <http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,29547.html>.

Monitoring wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 – Aktualizacja” w 2018 roku obejmuje **okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.** Zgodnie z zapisami LPR, zadania związane z monitoringiem Programu były wdrażane przez Biuro Rewitalizacji Miasta (BRM) w Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego, przy współudziale beneficjentów projektów rewitalizacyjnych oraz członków Zespołu d.s. rewitalizacji. Monitoring przeprowadzono metodami określonymi w obowiązującym LPR. Podczas prac użyto wskazanych w Programie narzędzi badania i analizowania zmian zachodzących na obszarze zdegradowanym.

Dokonanie analizy stopnia osiągnięcia mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników projektów rewitalizacyjnych możliwe było po przeanalizowaniu:

- złożonych przez beneficjentów 24 fiszek monitoringowych i informacji o projektach wpisanych do LPR (w tym danych o stopniu wdrożenia, poniesionych kosztach, postępach finansowych,

źródłach finansowania, zmianach wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu oraz zaistniałych w 2018 roku zmianach wartości wskaźników oddziaływania monitorujących LPR);

- przedłożonych aktualnych danych o gminie z wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu (USC, OPS, SM, OiT, OSiR, Biblioteka, WPP, WGN, OŚ, OR, OR.I, KP, IT, IF).

Przeprowadzona przez BRM analiza wskaźników, uzupełniona o monitorowanie operacyjne za pomocą bezpośrednich rozmów z beneficjentami oraz o wizje lokalne na miejscu realizacji projektów rewitalizacyjnych, umożliwiły dokonanie rzetelnej oceny zaistniałych zmian zachodzących na obszarze zdegradowanym oraz oceny wpływu i skuteczności prowadzonych działań na zdiagnozowane problemy. Wykonane prace pozwoliły na opracowanie **„Raportu monitorującego z wdrażania w 2018 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 – Aktualizacja”**, który zostanie przedstawiony Zespołowi ds. rewitalizacji celem wydania opinii, a następnie przedłożony przez Burmistrza Radzie Miejskiej. Po akceptacji dokumentu przez Radę Miejską, Raport będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta. Dokument stanie się podstawą do przeprowadzenia prognozy wdrażania Programu w kolejnym roku oraz przygotowania propozycji ewentualnych modyfikacji Programu.

Rozdział II

REALIZACJA PROGRAMU W 2018 ROKU

1. POSTĘP RZECZOWY I PRZEBIEG WDRAŻANIA PROGRAMU

Postęp rzeczowy realizacji w 2018 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 – Aktualizacja” i przebieg wdrażania konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, były monitorowane przez Biuro Rewitalizacji Miasta w Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego. Źródło pozyskiwania informacji stanowiły: karty monitorujące projekty rewitalizacyjne, bezpośrednie rozmowy z beneficjentami oraz wizja lokalna w miejscach realizacji projektów.

1.1 OBSZAR ZDEGRADOWANY

W obowiązującym od 25 stycznia 2017 r. Lokalnym Programie Rewitalizacji obszar zdegradowany Miasta i Gminy, wyznaczony na podstawie analizy wskaźnikowej, obejmuje 48 ha, co stanowi 45% powierzchni Miasta i Gminy.

Analiza pozyskanych danych wykazała, że projekty realizowane w 2018 roku obejmowały tereny leżące w wyznaczonym **obszarze zdegradowanym Miasta i Gminy** określonym w obowiązującym LPR.¹

1.2 OBSZAR REWITALIZACJI

Na obszarze zdegradowanym wyznaczono obszar rewitalizacji, obejmujący dziewięć podobszarów rewitalizacji na terenie gminy i miasta Grodzisk Mazowiecki


- 1) Podobszar I – CENTRUM
- 2) Podobszar II – TEREN PRZY UL. SZCZĘSNEJ
- 3) Podobszar III – TEREN PRZY UL. SPORTOWEJ
- 4) Podobszar IV – OSIEDLE KOPERNIK
- 5) Podobszar V – TEREN PRZY UL. PIASKOWEJ
- 6) Podobszar VI – ŁĄKI
- 7) Podobszar VII – URSZULIN
- 8) Podobszar VIII – KŁUDNO STARE
- 9) Podobszar IX – ADAMOWIZNA.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji to 12,45 km², co stanowi 11,60% powierzchni Gminy i Miasta. Projekty realizowane w 2018 roku obejmowały tereny leżące w wyznaczonym **obszarze rewitalizacji**.²


¹ Mapa nr 1 - Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki – str. 9

² Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki – str. 10

Mapa nr 1- Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki



Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki



1.3 PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY

W ramach LPR zaplanowano ogółem 5 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w ramach których w latach 2016-2020 zamierzano realizować ogółem 24 projekty rewitalizacyjne (**główne i pozostałe**) na terenie gminy i miasta.

Program przewidywał na 2018 rok wdrożenie 21 projektów głównych i pozostałych. Analiza pozyskanych informacji o tych projektach wykazała, że w rzeczywistości w okresie sprawozdawczym (od 01.01.2018 do 31.12.2018) monitoringowi podlegają 23 projekty, z czego w 2018 r. realizowano 21 projektów, a nie wdrażano 2 projektów.

1.3.1 PROJEKTY GŁÓWNE I POZOSTAŁE, REALIZOWANE W 2018 R

- 1) PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny.
- 2) PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.
- 3) PROJEKT 1.4 E-usługi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.
- 4) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej.
- 5) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy.
- 6) PROJEKT 2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.
- 7) PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.
- 8) PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.
- 9) PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:
 - Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego.
 - Etap 2 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego.
 - Etap 3 - Ciągi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem.
 - Etap 4 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul.11 Listopada do ul. Konspiracji.
- 10) PROJEKT 4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
- 11) PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.

- 12) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym :
 1. Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej.
 2. Parking przy ulicy E. Orzeszkowej.
 3. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.
 4. Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowej.
- 13) PROJEKT 4.5 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym:
 5. ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.
 6. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.
 7. Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicą 3 Maja.
 8. Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.
 9. Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.
- 14) PROJEKT 4.6 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
- 15) PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim.
- 16) PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego.
- 17) PROJEKT 4.9 Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.
- 18) PROJEKT 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.
- 19) PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa.
- 20) PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
- 21) PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna.

1.3.2 PROJEKTY GŁÓWNE I POZOSTAŁE NIE WDRAŻANE W 2018 R.

1) PROJEKT 1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji.

Złożony w 2017 r. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1 został odrzucony ze względów formalnych. Gmina w latach 2017-2018 nie realizowała przedmiotowego projektu z uwagi na brak innych możliwości dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych.

W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1, na realizację alternatywnego projektu pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 04.09.2017 do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.

2) PROJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla każdego.

Projekt zgłoszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim.

Z uwagi na bogatą ofertę zajęć proponowaną dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki przez OSiR oraz znikome zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami lekkoatletycznymi, prowadzonymi przez nauczycieli WF w szkołach, zrezygnowano z aplikowania o dofinansowanie projektu.

1.3.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

W obowiązującym Programie zostały wymienione przedsięwzięcia uzupełniające, wybrane w wyniku przeprowadzonych analiz i różnorodnych partycypacyjnych metod konsultacji, jako niezbędne działania rewitalizacyjne wpisujące się w założenia LPR.

Urzednicy i eksperci miejskich jednostek samorządowych wyodrębni obiekty i tereny będące w zarządzie gminy lub należące do osób prywatnych, Wspólnot Mieszkaniowych, Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i innych podmiotów, dla których niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych (wpisujących się w założenia Programu) lub działania rewitalizacyjne zostały rozpoczęte i należy je kontynuować. Przedsięwzięciami tymi są:

- 1) Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Rokicianki, łączącego Park im. hr. Skarbków, teren rekreacyjno-sportowy Stawów Goliana oraz Stawy Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim.
- 2) Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.
- 3) Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej - na odcinku od Bulwaru Sobieskiego do północnych granic Grodziska Mazowieckiego.
- 4) Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.

- 5) Modernizacja ulic w obrębie skrzyżowań, poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, mini rond i azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu.
- 6) Rewitalizacja budynku z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.
- 7) Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Bałtyckiej 31 w Grodzisku Mazowieckim.
- 8) Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolności 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz zagospodarowanie terenu posesji.
- 9) Szlak edukacyjny „Śladami grodziskich Żydów”.
- 10) Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedli miejskich w Grodzisku Mazowieckim poprzez odpowiednie zagospodarowanie nieużytków i terenów zieleni oraz nadanie im nowych funkcji społecznych i rekreacyjno-sportowych.
- 11) W zależności od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie, w ramach inwestycji przewidywana jest budowa placów zabaw dla dzieci, boisk, skwerów zieleni, siłowni zewnętrznych, ścieżek dla rowerów, zagospodarowanie elementami zieleni i małej architektury, wymiana oświetlenia ulicznego, modernizacja ciągów komunikacji pieszej i nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, doposażenie w przystanki komunikacji miejskiej.
- 12) Rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich z powojenną zdekapitalizowaną zabudową, w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac Wolności 2, 5 Plac Króla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10, 12, ul. Kilińskiego 14, ul. 11 Listopada 40, 42, ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza 20 (Budynek I, Budynek II), 22, 24, ul. Ułańska 18 (2 budynki), ul. Żyrardowska 39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29.
- 13) Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz budynków wzdłuż zabytkowego układu pierzei ulic miasta, w tym: Plac Króla Zygmunta Starego 9, Plac Wolności 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilińskiego 6, 12, 30, ul. Kościuszki 8, 14, 21, 28, 30, 32, 35, ul. Krótka 5, ul. Limanowskiego 30, ul. 11 Listopada 6, 7, 16, 21, 40, ul. 1 Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwiłła 22, ul. Nadarzyńska 77, 79, 81A, 85, ul. Narutowicza 13, ul. Pańska 6, ul. Poniatowskiego 3, 17, ul. Składowa 8, ul. Traugutta 3, 24, 65, ul. Tylna 16, ul. Żyrardowska 52, 54.
- 14) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego poprzez modernizację powojennych budynków i otoczenia posesji. Zadanie obejmuje lokalizacje: ul. Bołtucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. Obrońców Getta 12, ul. Poniatowskiego 35, ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22, ul. Tylna 23 (2 budynki), ul. Wioślarska 3, ul. Wólczyńska 47, ul. Żeromskiego 23, 25, 25A, 25B.

Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniach zgłosili szereg projektów rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości miejskich:

- 1) Willa „Wójtówka”, ul. Kilińskiego 9.
- 2) „Letniak” ul. Kilińskiego 7.
- 3) Budynek i teren Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, ul. Kilińskiego 8 C.
- 4) Budynek i teren Zespołu Szkół Nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4.
- 5) Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1.
- 6) Parking przy Centrum Kultury.
- 7) Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Westfala 3.

- 8) Budynek siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32A.
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym Filia w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 63.
- 10) Bloki powojkowe przy ul. Bałtyckiej 10A i 12.
- 11) Bloki powojkowe przy ul. Sportowej 33 A, 33 B, 33 C.
- 12) Blok Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bałtyckiej 10.
- 13) Teren i obiekty bazy Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, ul. J. Chełmońskiego 33.
- 14) Willa Haberlego z 1897, 1910-12, ul. 1 Maja (nr rej.715162, 502/08 z 21.04.2008).
- 15) Budynki z otoczeniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ul. Batorego 23.
- 16) Teren przemysłowy po Fabryce Opakowań, ul. Harcerska.
- 17) Cmentarz Żydowski przy ul. Żydowskiej.
- 18) Willa Foksał, ul. Bartniaka.
- 19) Dwór Mokronoskich przy ul. Okulickiego.
- 20) Budynek i teren dawnego szpitala powiatowego przy ul. Okulickiego
- 21) Kamienica przy ul. Narutowicza 11 (po dawnych Mazowieckich Zakładach Krawiecko-Kuśnierskich „Elegancja”).
- 22) Dom przy ul. Okulickiego 11 (drewniany dom z 1878 r.+ park z poł. XIX w.) - (nr rej. 729804 A-887 z 03.12.2009).
- 23) Zespół willi „Kaprys” ul. Okólna 1/3 z 1884, 1886 (nr rej. 620875, willa 620876, budynki gospodarcze 620877, stajnie 620878, park 620879, 1199 z 25.10.1982).
- 24) Park „Kruszynka”, ul. Nadarzyńska
- 25) Willa „Milusin” ul. 3 Maja 62/64.
- 26) Willa „Marysinek” (budynek z wieżyczką) ul. Słowackiego.
- 27) Teren przemysłowy po dawnej Fabryce Szpilek przy ul. Poniatowskiego.
- 28) Kamienica na rogu ul. 1 Maja i ul. Kościuszki - Bracia Głowińscy – Handel Win.
- 29) Budynki przy ul. Szkolnej 10 (budynek I, II i III) .
- 30) Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48.
- 31) Budynek przy ulicy Dalekiej 11 A.
- 32) Zabytkowe pierzeje wzdłuż: ul. 11 Listopada, ul. H. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki, ul. Harcerskiej, Placu Wolności, Placu Króla Zygmunta Starego.
- 33) Przestrzeń publiczna Grodziska Mazowieckiego w kwartale ulic: ul. Okulickiego, ul. 3 Maja, ul. Królewskiej, ul. Teligi.
- 34) Willa przy ul. 3 Maja 49
- 35) Rewitalizacja i zagospodarowanie na potrzeby Domu Dziecka budynku przemysłowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku Mazowieckim).
- 36) Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej, zagospodarowaniem terenu oraz połączeniem ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Piłsudskiego.
- 37) Budowa młodzieżowego domu opiekuńczo-leczniczego, kategoria obiektu – XI wraz z parkingiem we wsi Odrano-Wola
- 38) Rozbudowa o nowe stacje „Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym Gminy.

Wymienione w pkt 1.3.3. projekty wpisane do LPR jako przedsięwzięcia uzupełniające nie podlegają monitoringowi. Z tego względu Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych opracował krótką informację o stanie wdrażania w 2018 roku tych inwestycji.³

³ Załącznik nr 1 do Raportu Monitorującego – Informacja z wdrażania w 2018 r. projektów uzupełniających.

1.4 STOPIEŃ WDROŻENIA PROJEKTÓW

„Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych” zawarty w Lokalnym Programie Rewitalizacji obejmuje lata **2016 – 2020**.⁴

Analiza procesu wdrażania projektów pod kątem zgodności rzeczywistych terminów realizacji zadań z terminami planowanymi w obowiązującym LPR wykazała, że na **24** projekty ujęte w harmonogramie **13** z nich jest/było realizowanych zgodnie z harmonogramem. Są to projekty:

- 1) PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny.
- 2) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej.
- 3) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy.
- 4) PROJEKT 2.4 - Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.
- 5) PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.
- 6) PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.
- 7) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym :
 1. Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej.
 2. Parking przy ulicy E. Orzeszkowej.
 3. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.
 4. Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowej.
- 8) PROJEKT 4.5 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym:
 5. ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.
 6. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.
 7. Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ul. 3 Maja.
 8. Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.
 9. Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.
- 9) PROJEKT 4.6 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
- 10) PROJEKT 4.7 - Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim.

⁴ Tabela 1 - Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych – str. 19.

- 11) PROJEKT 4.9 Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.
- 12) PROJEKT 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.
- 13) PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna.

„Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych” wymaga aktualizacji terminów realizacji lub wykreślenia z Programu **11** projektów:

- 1) PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina
Z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy, tj. z 31.12.2017 na 30.06.2018.
- 2) PROJEKT 1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego.
Projekt zakończony w 2017 r.
- 3) PROJEKT 1.4 - E-usługi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.
Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur związanych z wykorzystaniem powstałych w projekcie oszczędności poprzetargowych, termin zakończenia projektu przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018.
- 4) PROJEKT 1.5 - Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji.
Procedurę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej rozpoczęto w 2016 roku, a w 2017 r. złożono wniosek i trwała ocena projektu, co nie zostało uwzględnione w harmonogramie. Ze względów formalnych nie otrzymaliśmy dofinansowania. Z tego powodu oraz z uwagi na brak innych możliwości dofinansowania projektu z zewnętrznych środków finansowych, w latach 2017-2018 odstąpiono od planowanej realizacji projektu. Wdrażany jest alternatywny pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.
- 5) PROJEKT 1.6 - Lekkoatletyka dla każdego.
Projekt zgłoszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim. Z uwagi na bogatą ofertę zajęć proponowaną przez OSiR dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki oraz znikome zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami lekkoatletycznymi, prowadzonymi przez nauczycieli WF w szkołach, zrezygnowano w latach 2016-2018 z aplikowania o dofinansowanie projektu.
- 6) PROJEKT 2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.
Prace koncepcyjne nad projektem oraz zlecenie opracowania dokumentacji projektowej zrealizowano w 2016 roku, co nie zostało uwzględnione w harmonogramie.
- 7) PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim.
Termin wdrożenia projektu w zakresie realizacji Etapu 4: „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji” przedłużono na lata 2019-2020,

z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.

- 8) PROJEKT 4.2 - Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
Gmina nie wdrażała projektu w latach 2016-2017 z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.
- 9) PROJEKT 4.8 - Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim,
W 2017 r. nie realizowano projektu w zakresie części Etapu 2 dotyczącej modernizacji ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutniańskiej, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.
- 10) PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa.
Przedłużono okres realizacji projektu o 1 rok, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.
- 11) PROJEKT 5.2 - Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
W 2017 r. nie realizowano projektu z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.

Szczegółowy opis wdrażania poszczególnych zadań został przedstawiony w kartach monitorujących projekty ⁵ oraz w tabelarycznym zestawieniu informacji o stanie realizacji projektów. ⁶

⁵ Załącznik nr 2 do Raportu Monitorującego – *Karty monitorujące projekty*

⁶ Załącznik nr 3 do Raportu Monitorującego – *Informacje o stanie realizacji projektów*

Tabela 1 - Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych

PROJEKTY	LATA REALIZACJI				
	2016	2017	2018	2019	2020
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO					
Projekt 1.1	✓	✓	✓		
Projekt 1.2	✓	✓	✓		
Projekt 1.3	0	✓			
Projekt 1.4	✓	✓	✓		
Projekt 1.5	✓	0	0		
Projekt 1.6	0	0	0		
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. MIĘDZY PARKAMI - EKOLOGICZNA I KULTURALNA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW					
Projekt 2.1	✓	✓	✓		
Projekt 2.2	✓	✓	✓		
Projekt 2.3	✓	✓	✓		
Projekt 2.4	✓	✓	✓		
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3. TERENY POPRZEMYSŁOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZENI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO					
Projekt 3.1	✓	✓	✓		
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA					
Projekt 4.1	✓	✓	✓		
Projekt 4.2	0	0	✓		
Projekt 4.3	✓	✓	✓		
Projekt 4.4	✓	✓	✓		
Projekt 4.5	✓	✓	✓		
Projekt 4.6	✓	✓	✓		
Projekt 4.7	✓	✓	✓		
Projekt 4.8	✓	0	✓		
Projekt 4.9	✓	✓	✓		
Projekt 4.10	✓	✓	✓		
PRZEDSIĘWZIĘCIE 5. ZIELONE SOŁECTWA - OCHRONA I WZMOCNIENIE WALORÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU REWITALIZACJI					
Projekt 5.1	✓	✓	✓		
Projekt 5.2	✓	0	✓		
Projekt 5.3	✓	✓	✓		

Legenda:

✓	- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji
0	- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji i realizowany w danym roku
	- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji lecz nie realizowany w danym roku
✓	- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji w danym roku
✓	- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR, a realizowany w danym roku

2. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2.1 PONIESIONE KOSZTY

Oszacowany w obowiązującym LPR, łączny budżet Programu na realizację projektów w latach 2007-2020, zawiera się w kwocie **229 491 225,69 zł brutto**.⁷

Całkowite nakłady finansowe poniesione do 31.12.2018 r. na realizację projektów wyniosły ogółem **65 207 727,42 zł brutto**⁸, w tym:

- | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| - od 2007 r. do 2015 r. | - w wysokości | 3 413 908,28 zł |
| - w 2016 r. | - w wysokości | 5 967 069,67 zł |
| - w 2017 r. | - w wysokości | 11 598 744,80 zł |
| - w 2018 r. | - w wysokości | 44 228 004,67 zł |

Z szacowanego w LPR budżetu pozostaje do wykorzystania kwota **164 283 498,27 zł brutto**.⁹

Planowany w LPR budżet przekroczono w 2018 r. w przypadku **4** projektów, na łączną kwotę **2 570 840,44 zł brutto**.¹⁰ Przekroczenie dotyczy zadań:

- PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny.
Przekroczono planowany budżet o 90 000,00 zł brutto.
- PROJEKT 1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego.
Przekroczono planowany budżet o 294,00 zł brutto.
- PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej.
Przekroczono planowany budżet o 2 364 128,26 zł brutto.
- PROJEKT 4.6 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
Przekroczono planowany budżet o 116 418,18 zł brutto.

⁷ Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji projektów rewitalizacyjnych – str. 24

⁸ Załącznik nr 3 do Raportu Monitorującego - Informacje o stanie realizacji projektów.

⁹ Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji projektów rewitalizacyjnych – str. 24

¹⁰ Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji projektów rewitalizacyjnych – str. 24

2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW

Monitoring projektów wykazał, że na 24 projekty wpisane do Programu, 13 projektów jest/była/będzie współfinansowana ze środków zewnętrznych. Koszty pozostałych projektów realizowanych w latach 2007-2018 roku ponosiła Gmina.¹¹

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:

1) PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.

- Projekt o wartości 345 967,50 zł brutto; dofinansowanie z UE w wysokości 276 774,00 zł brutto (80%), z budżetu gminy 69 193,50 zł brutto (20 %).

2) PROJEKT 1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego

- Projekt o wartości 11 294,00 zł brutto; dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 8 869,00 zł, ze środków własnych 2 425,00 zł brutto.

3) PROJEKT 1.4 E-usługi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.

- Projekt o wartości 1 528 000,00 zł brutto; dofinansowanie z UE w wysokości 1 222 400,00 zł brutto (80 %), z budżetu gminy 305 630,00 zł brutto (20 %).

4) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:

Etap 1 - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych

Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej

- Projekt przebudowy stawów Walczewskiego o wartości 1 950 022,30 zł brutto; Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 609 130,14 złotych; budżet gminy 1 340 892,16 zł.
- Projekt przebudowy stawów Walczewskiego o wartości 301 300,00 zł brutto; Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 271 170,00 złotych; budżet gminy 30 130,00 zł.
- Projekt o wartości 7 248 280,65 zł brutto; dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.2 w wysokości 4 933 034,20 zł; budżet gminy 2 315 246,45 zł.

5) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy

- Projekt o wartości 3 204 522,78 zł brutto; dofinansowanie w kwocie 2 199 045,72 zł brutto, budżet gminy 1 005 477,06 zł brutto.

¹¹ Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - str. 28

- 6) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym :
- Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda (Ogródek Seniora).
 - Projekt o wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul. Piłsudskiego- projekt 4.6 oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4); dofinansowanie z POIS w wysokości 85%, tj. 202 234,27 zł brutto; wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto.
- 7) PROJEKT 4.6. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
- Projekt o wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul. Piłsudskiego- projekt 4.6 oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4); dofinansowanie z POIS w wysokości 85%, tj. 202 234,27 zł brutto; wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto.
 - Projekt w części dot. zagospodarowania parku i oświetlenia (o wartości 1 634 598,35 zł brutto); dofinansowanie z POIS w wysokości 85%, tj. 1 389 408,60 zł brutto; wkład własny 15%, tj. : 245 189,75 zł brutto. Nie dofinansowane elementy projektu (plac zabaw i pielęgnacja zieleni) o kosztorysowej wartości 511 903,69 zł brutto będą realizowane w 100% z budżetu gminy.
- 8) PROJEKT 4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 2 - Skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Teligi.
- Projekt, w tym na budowę ronda o wartości 964 385,58 zł brutto otrzymał dofinansowanie z Działania 4.3, w wysokości 89%, tj. 858 303,17 zł brutto , wkład własny 11%, 106 08,41 zł brutto.
- 9) PROJEKT 4.9. Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
- Projekt o wartości 16 817 940,27 zł brutto; dofinansowanie 13 154 619,51 (78,22 % wartości wydatków kwalifikowalnych, 78,85% wydatków całkowitych); budżet gminy: 3 663 320,76 zł brutto (21,78 % wydatków całkowitych).
- 10) PROJEKT 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.
- Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Michałowice, Gminą Milanówek, Miastem Podkowa Leśna, Gminą Miastem Pruszków oraz Miastem Żyrardów, z czego całkowita wartość projektu w części dot. gminy Grodzisk Mazowiecki wynosi: 11 899 121,24 zł; kwota wydatków kwalifikowanych: 9 169 525,76 zł a kwota dofinansowania 7 335 620,61 (80% wartości wyd. kwalifikowalnych,), budżet gminy to: 4 563 500,63 (ok. 38,35% wyd. całkowitych).
 - Projekt o wartości 15 648 786,00 zł, realizowany w partnerstwie (Lider Projektu: Miasto Żyrardów oraz Partnerzy: Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków oraz Gmina Michałowice), z czego 286 804,42 zł przypadło na gminę Grodzisk Mazowiecki; dofinansowanie z UE w wysokości 13 927 419,54 zł, z czego gmina Grodzisk

Mazowiecki: 255 255,93 zł (89% wydatków kwalifikowalnych, 89% wyd. całkowitych) i 31 548,49 zł z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki (11% wyd. całkowitych).

- 11) PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa.
- W dniu 15.09.2017 r. podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017" Budowa elementów Kompleksu o wartości 56 211 000,00 zł brutto; dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017" w kwocie 11 000 000,00 zł brutto.
- 12) PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
- Projekt o wartości 160 920,00 zł brutto, dofinansowanie WFOŚiGW w wysokości 144 828,00 zł brutto, budżet gminy 16 092,00 zł brutto.
- 13) Projekt 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna.
- Projekt o wartości 2 906 330,99 zł brutto, dofinansowanie UE 1 978 203,50 zł, budżet gminy 928 127,49 zł.

W dokumentacji aplikacyjnej wartość dofinansowanych **13** projektów określono na kwotę **110 997 560,75 zł brutto**, z czego: wysokość przyznanego dofinansowania zewnętrznego wynosi łącznie **45 839 016,65 zł brutto**, a budżet podmiotów realizujących projekty **65 158 544,10 zł brutto**.¹²

W rzeczywistości całkowite nakłady finansowe, poniesione do 31.12.2018 r. na realizację **13** dofinansowanych projektów, wyniosły **42 394 315,32 zł brutto**, w tym: **25 908 373,69 zł** ze środków zewnętrznych i **16 485 941,63 zł** z budżetu beneficjentów.¹³

Szczegółowy opis postępów finansowych współfinansowanych **13** projektów (źródła finansowania, wysokość dofinansowania, wysokość udziału środków własnych) zawarto w kartach monitorujących projekty¹⁴ oraz w tabelarycznym zestawieniu informacji o stanie realizacji projektów.¹⁵

¹² Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - str. 28

¹³ Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - str. 28

¹⁴ Załącznik nr 2 do Raportu Monitorującego - Karty monitorujące projekty

¹⁵ Załącznik nr 3 do Raportu Monitorującego - Informacje o stanie realizacji projektów.

Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji projektów rewitalizacyjnych

PROJEKTY REWITALIZACYJNE	Szacunkowe nakłady finansowe z obowiązującego LPR (w zł brutto)	Nakłady finansowe (w zł brutto) poniesione do 31.12.2017	Nakłady finansowe (w zł brutto) poniesione w 2018 r.	Poniesione całkowite nakłady finansowe (w zł brutto)	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2019-2020 w stosunku do szacowanych (w zł brutto)
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO	3 960 435, 50	1 079 365,15	836 859,41	1 916 224,56	2 044 210,94
1.1 Streetworker – Pedagog uliczny	40 740,00	82 740,00	48 000,00	130 740,00	- 90 000,00
1.2 Aktywna Rodzina	345 967,50	195 167,05	144 804,41	339 971,46	5 996,04
1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego	11 000,00	11 294,00	0,00	11 294,00	- 294,00
1.4 E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji	1 528 150,00	784 014,10	644 055,00	1 428 069,10	100 080,90
1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji	1 684 578,00	6 150,00	0,00	6 150,00	1 678 428,00
1.6 Lekkoatletyka dla każdego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. MIĘDZY PARKAMI - EKOLOGICZNA I KULTURALNA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW	53 928 482,41	8 809 313,46	15 801 260,72	24 610 574,18	29 317 908,23
2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej: Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej	2 500 000,00	3 302 754,13	1 561 374,13	4 864 128,26	- 2 364 128,26
2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy	25 000 000,00	2 219 574,81	708 901,57	2 928 476,38	22 071 523,62

2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim	24 928 482,41	3 286 984,52	13 530 985,02	16 817 969,54	8 110 512,87
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3. TERENY POPRZEMYSŁOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZENI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO	36 400 000,00	1 519 457,17	0,00	1 519 457,17	34 880 542,83
3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	36 400 000,00	1 519 457,17	0,00	1 519 457,17	34 880 542,83
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA	66 202 307,78	6 892 755,48	26 082 288,05	32 975 043,53	33 227 264,25
4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego. Etap 2 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego. Etap 3 - Rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ul. Bartniaka z ul. Bartniaka i parkingiem. Etap 4 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji.	2 680 600,00	2 537 890,58	0,00	2 537 890,58	142 709,42
4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego, Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki	1 200 000,00	365 414,55	148 043,94	513 458,49	686 541,51
4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy	6 000 000,00	37 271,00	406 230,72	443 501,72	5 556 498,28

mieszaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym: 1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej 2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej 3) Ogródek seniora przy ul. Bairda 4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzsiedlowy przy ul. E. Orzeszkowej					
4.5 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym: 5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala 6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej 7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.3 Maja. 8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego 9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.	4 000 000,00	12 044,00	742 440,32	754 484,32	3 245 515,68
4.6. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim	2 500 000,00	30 171,90	2 586 246,28	2 616 418,18	- 116 418,18
4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap I- Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi	1 888 445,78	888 445,78	0,00	888 445,78	1 000 000,00
4.8. Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 1 - Adaptacja budynku kina na cele sportowe Etap 2 - Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutniańskiej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego	1 333 262,00	533 262,00	0,00	533 262,00	800 000,00
4.9. Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim	24 600 000,00	2 256 914,53	14 609 114,65	16 866 029,18	7 733 970,82

4.10. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo-rekreacyjnej miasta	12 000 000,00	231 341,14	7 590 212,14	7 821 553,28	4 178 446,72
PRZEDSIĘWZIĘCIE 5. ZIELONE SOŁECTWA - OCHRONA I WZMOCNIENIE WALORÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU REWITALIZACJI	69 000 000,00	2 678 831,49	1 439 454,49	4 118 285,98	64 881 714,02
5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa	61 500 000,00	1 620 000,00	1 125 000,00	2 745 000,00	58 755 000,00
5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki	3 000 000,00	171 990,00	68 142,00	240 132,00	2 759 868,00
5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna	4 500 000,00	886 841,49	314 454,49	1 201 295,98	3 298 704,02
Razem	229 491 225,69	20 979 722,75	44 228 004,67	65 207 727,47	164 283 498,27

Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

PROJEKTY REWITALIZACYJNE	Wartość projektu z dokumentacji aplikacyjnej (w zł brutto)			Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2018 r. (w zł brutto)		
	całkowita (w zł brutto)	wysokość dofinansowania (w zł brutto)	budżet Beneficjenta (w zł brutto)	całkowite (w zł brutto)	ze środków zewnętrznych (w zł brutto)	z budżetu Beneficjenta (w zł brutto)
1.2 Aktywna Rodzina	345 967,50	276 774,00	69 193,50	339 971,46	270 777,96	69 193,50
1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego	11 294,00	8 869,00	2 425,00	11 294,00	8 869,00	2 425,00
1.4 E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji	1 528 150,00	1 222 520,00	305 630,00	1 4 28 069,10	1 142 455,28	285 613,82
2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym: Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej	1 950 022,30 301 300,00 7 248 280,65	609 130,14 271 170,00 4 933 034,20	1 340 892,16 30 130,00 2 315 246,45	1 950 022,30 301 300,00 2 612 805,96	609 130,14 271 170,00 1 903 673,11	1 340 892,16 30 130,00 709 132,85
2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy	3 204 522,78	2 199 045,72	1 005 477,06	2 928 476,38	1 727 250,35	1 201 226,03
4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym:						

3) Ogródek seniora przy ul. Bairda						
4.6. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim	237 922,67	202 234,27	35 688,40	443 501,72	214 294,96	229 206,76
4.6. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim	1 634 598,35	1 389 408,60	245 189,75	2 616 418,18	1 410 109,50	1 206 308,68
4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi	964 385,58	858 303,17	106 082,41	888 445,78	0,00	888 445,78
4.9. Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim	16 817 940,27	13 154 619,51	3 663 320,76	16 866 029,18	13 134 939,51	3 731 089,67
4.10. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo-rekreacyjnej miasta	11 899 121,24 286 804,42	7 335 620,61 255 255,93	4 563 500,63 31 548,49	7 821 553,28 0,00	4 599 218,83 0,00	3 222 334,45 0,00
5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa	61 500 000,00	11 000 000,00	50 500 000,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na	160 920,00	144 828,00	16 092,00	240 132,00	144 828,00	95 304,00

rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki						
5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna	2 906 330,99	1 978 203,50	928 127,49	1 201 295,98	471 657,05	729 638,93
Razem	110 997 560,75	45 839 016,65	65 158 544,10	42 394 315,32	25 908 373,69	16 485 941,63

3. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

W systemie monitorowania dokonano wyboru **programowych wskaźników oddziaływania**, przypisanych do celów programu, pozwalających monitorować efekt długofalowy całego Programu.

Analiza stopnia osiągnięcia mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników poszczególnych projektów rewitalizacyjnych wykazała, że w wyniku realizacji projektów, zmianie uległy następujące programowe wskaźniki oddziaływania: ¹⁶

Tabela 4 - Wskaźniki monitorowania Programu

CEL REWITALIZACJI	1. Pobudzenie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego				
	Oddziaływanie projektów: 1.4; 2.1, 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 4.8; 4.9; 4.10; 5.1; 5.2; 5.3				
Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy 2016 rok	Stan rzeczywisty na koniec 2017 roku	Stan rzeczywisty na koniec 2018 roku	Plan 2020 rok
Poziom aktywności gospodarczej (Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych/100 mieszkańców)	szt.	1	0,8	0,9	1,5
Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu	szt.	0	0	0	27
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	0	0	0	20

CEL REWITALIZACJI	2. Ograniczenie problemów społecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako podstawy świadczenia usług dla różnych grup mieszkańców				
	Oddziaływanie projektów: 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 2.4; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3				
Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy 2016 rok	Stan rzeczywisty na koniec 2017 roku	Stan rzeczywisty na koniec 2018 roku	Plan 2020 rok
Liczba przydzielonych świadczeń z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców	szt.	3,17	3,11	2,23	3,10
Liczba przydzielonych świadczeń z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców	szt.	2,05	1,37	1,29	1,90
Liczba przydzielonych świadczeń z powodu Niepełnosprawności na 100 mieszkańców	szt.	2,05	1,91	1,49	1,90
Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)	szt.	Więcej niż 600 (695)	482	345	od 100 do 600
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu	szt.	0	0	0	29

¹⁶ Tabela 4 - Wskaźniki monitorowania Programu – str. 31-32

CEL REWITALIZACJI	3. Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych				
	Oddziaływanie projektów: 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.10; 5.1; 5.2; 5.3				
Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy 2016 rok	Stan rzeczywisty na koniec 2017 roku	Stan rzeczywisty na koniec 2018 roku	Plan 2020 rok
Koncentracja form działalności gospodarczej typowych dla obszarów koncentracji problemów społecznych (lombardy itp.).	szt.	1,22	1,22	1,22	0,9
Liczba osób którym przyznano świadczenie z powodu Alkoholizmu na 100 mieszkańców	szt.	0,48	0,44	0,23	0,39
Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)	szt.	Więcej niż 600 (695)	482	345	od 100 do 600

CEL REWITALIZACJI	4. Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych				
	Oddziaływanie projektów: 1.3; 1.6; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 5.1; 5.2				
Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy 2016 rok	Stan rzeczywisty na koniec 2017 roku	Stan rzeczywisty na koniec 2018 roku	Plan 2020 rok
Wskaźnik gęstości zaludnienia	osoby/km ²	2 424	2 457	2 481	2 500
Powierzchnia nowych terenów zielonych	ha	0	1	1,9	1
Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)	szt.	Więcej niż 600 (695)	1 282*	1 001*	od 100 do 600

CEL REWITALIZACJI	5. Stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji funkcjonujących na terenie gminy oraz wspólnego działania w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym				
	Oddziaływanie projektów: 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3				
Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy 2016 rok	Stan rzeczywisty na koniec 2017 roku	Stan rzeczywisty na koniec 2018 roku	Plan 2020 rok
Liczba dzikich wysypisk śmieci	szt.	7	0	0	2
Wskaźnik objęcia terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	Wskaźnik jakościowy	częściowo	częściowo	częściowo	całkowicie
Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu	szt.	0	0	0	2

Uwaga:

* Wzrost, zamiast planowanego spadku wartości wskaźnika: *Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)* wynika ze zwiększonej liczby patroli i kamer monitoringu miejskiego (montowanych w ramach realizacji Projektu 4.3), a tym samym większej liczby interwencji na terenach objętej Projektem, podejmowanych przez Straż Miejską.

Informacje o zmianie wartości wskaźników **produktu i rezultatu** dla poszczególnych projektów zawarte są w kartach monitorujących projekty rewitalizacyjne.¹⁷

4. KOMUNIKACJA ZE WSPÓLNOTĄ LOKALNĄ

Działania związane z monitoringiem przyjętego przez Radę Miejską Programu, wdrażane przez Biuro Rewitalizacji Miasta, są zadaniami ciągłymi, obejmującymi współpracę trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesu. W procesie monitoringu LPR zapewniono aktywne uczestnictwo podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne oraz interesariuszy rewitalizacji, czyli przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W celu zaangażowania w monitoring Programu największej grupy mieszkańców reprezentujących sektor biznesu, samorządu i NGO (*non government organizations* – organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki non profit) ustalono stały **system komunikacji Zespołu ds. Rewitalizacji ze wspólnotą lokalną**, w tym:

- Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji o postępach we wdrażaniu Programu.
- Umieszczanie informacji na tablicach w miejscach dostępnych.
- Bieżące informowanie przez Burmistrza, Radę Miejską oraz przedstawicieli sołectw na terenie miasta i gminy.
- Publikowanie informacji w mediach społecznościowych.
- Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi.
- Umieszczenie tablic reklamowych w miejscach realizacji informujących o zakresie projektów.
- Umieszczenie stałej tablicy, celem informacji o wsparciu inwestycji z Programu.
- Publikacje w prasie, informacje w lokalnych mediach.
- Prowadzenie akcji mailingowej w oparciu o istniejącą bazę teleadresową Urzędu Miejskiego.

5. REAKCJA NA ZMIANY W OTOCZENIU PROGRAMU

Wyniki niniejszego raportu monitorującego stały się podstawą do opracowania prognozy wdrażania Programu w kolejnym roku¹⁸ oraz propozycji wprowadzenia modyfikacji LPR.¹⁹

¹⁷ Załącznik nr 2 do Raportu Monitorującego – *Karty monitorujące projekty*

¹⁸ Załącznik nr 4 do Raportu Monitorującego – *Prognoza wdrażania Programu w 2019 roku*

¹⁹ Załącznik nr 5 do Raportu Monitorującego – *Propozycje modyfikacji Programu*

**Informacja z wdrażania w 2018 roku
projektów uzupełniających
wpisanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk
Mazowiecki na lata 2014-2020 -Aktualizacja”**

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE ZGŁOSZONE PRZEZ GMINĘ

Urzednicy i eksperci miejskich jednostek samorządowych, w wyniku przeprowadzonych analiz i różnorodnych partycypacyjnych metod konsultacji, wyodrębnili w Programie jako przedsięwzięcia uzupełniające, obiekty i tereny będące w zarządzie gminy lub należące do osób prywatnych, Wspólnot Mieszkaniowych, Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i innych podmiotów, dla których:

- niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych (wpisujących się w założenia Programu),
- działania rewitalizacyjne zostały rozpoczęte i należy je kontynuować.

Przedsięwzięciami tymi są:

- 1. Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Rokicianki, łączącego Park im. hr. Skarbków, teren rekreacyjno-sportowy Stawów Goliana oraz Stawy Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim.**
- 2. Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.**
- 3. Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej - na odcinku od Bulwaru Sobieskiego do północnych granic Grodziska Mazowieckiego.**
- 4. Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.**
- 5. Modernizacja ulic w obrębie skrzyżowań, poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, mini rond i azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu.**
- 6. Rewitalizacja budynku z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.**
- 7. Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Bałtyckiej 31 w Grodzisku Mazowieckim.**
- 8. Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolności 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz zagospodarowanie terenu posesji.**
- 9. Szlak edukacyjny „Śladami grodziskich Żydów”.**
- 10. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedli miejskich w Grodzisku Mazowieckim poprzez odpowiednie zagospodarowanie nieużytków i terenów zieleni oraz nadanie im nowych funkcji społecznych i rekreacyjno-sportowych.**

11. W zależności od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie, w ramach inwestycji przewidywana jest budowa placów zabaw dla dzieci, boisk, skwerów zieleni, siłowni zewnętrznych, ścieżek dla rowerów, zagospodarowanie elementami zieleni i małej architektury, wymiana oświetlenia ulicznego, modernizacja ciągów komunikacji pieszej i nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, doposażenie w przystanki komunikacji miejskiej.
12. Rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich z powojenną zdekapitalizowaną zabudową, w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac Wolności 2, 5 Plac Króla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10, 12, ul. Kilińskiego 14, ul. 11 Listopada 40, 42, ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza 20 (Budynek I, Budynek II), 22, 24, ul. Ułańska 18 (2 budynki), ul. Żyrardowska 39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29.
13. Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz budynków wzdłuż zabytkowego układu pierzei ulic miasta, w tym: Plac Króla Zygmunta Starego 9, Plac Wolności 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilińskiego 6, 12, 30, ul. Kościuszki 8, 14, 21, 28, 30, 32, 35, ul. Krótka 5, ul. Limanowskiego 30, ul. 11 Listopada 6, 7, 16, 21, 40, ul. 1 Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwiła 22, ul. Nadarzyńska 77, 79, 81A, 85, ul. Narutowicza 13, ul. Pańska 6, ul. Poniatowskiego 3, 17, ul. Składowa 8, ul. Traugutta 3, 24, 65, ul. Tylna 16, ul. Żyrardowska 52, 54.
14. Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego poprzez modernizację powojennych budynków i otoczenia posesji. Zadanie obejmuje lokalizacje: ul. Bołtucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. Obrońców Getta 12, ul. Poniatowskiego 35, ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22, ul. Tylna 23 (2 budynki), ul. Wioślarska 3, ul. Wólczyńska 47, ul. Żeromskiego 23, 25, 25A, 25B.

Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcia uzupełniające nie podlegają monitoringowi, Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych opracował i poniżej przedkłada informację o stanie wdrażania w 2018 roku inwestycji, które realizują całkowicie lub częściowo zakres poszczególnych przedsięwzięć uzupełniających.

Ad. projektów uzupełniających nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

- 1) GMINA W 2018 ROKU ZREALIZOWAŁA BUDOWĘ [ODCINKA BULWARU SPACEROWEGO WZDŁUŻ RZĘKI ROKICIAŃKI](#) SĄSIADUJĄCEGO Z TERENEM INTERAKTYWNEGO CENTRUM EDUKACYJNO-SPOŁECZNEGO PRZY UL. BARTNIAKA 24.

W ramach inwestycji wykonano:

- budowę ciągów spacerowych wzdłuż rzeki,
- budowę parkingu,
- budowę oświetlenia,
- monitoring,
- zagospodarowanie elementami małej architektury (ławkami, koszami na śmieci, tablicami informacyjnymi/edukacyjnymi, stojakami rowerowymi),
- zagospodarowanie zielenią.

2) GMINA W 2018 ROKU ZREALIZOWAŁA PROJEKT: „PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIA POPRZECZ POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, W TYM TERENÓW ZIELENI, GMINY GRODZISK MAZOWIECKI - ETAP 1”.

Inwestycja o wartości ponad 6,7 mln zł była współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; dofinansowanie wyniosło ponad 5,7 mln zł. Łączna powierzchnia obszaru objętego projektem to 50 669,86 m², w tym część biologicznie czynna – 43 248 m². W ramach projektu powstało 25 nowych terenów zielonych, w tym 4 parki miejskie, 7 skwerów i 14 przyulicznych pasów zieleni.

Najciekawsze zadania w ramach projektu to:

PARKI

✓ **Wykonanie parku nad rzeką Mrowną.**

Środki przeznaczone na realizację inwestycji to 1,3 mln zł. W ramach projektu wykonano prace związane z aranżacją ponad 1 hektara terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym:

- budowę ścieżek pieszych/biegowych i rowerowych,
- instalację oświetlenia i monitoringu,
- budowę tarasów widokowych,
- aranżację strefy rekreacyjno-sportowej – instalację elementów wyposażenia sportowo-rekreacyjnego i urządzeń umożliwiających aktywny wypoczynek,
- aranżację strefy zabaw sensorycznych i edukacyjnych dla dzieci oraz sztucznej plaży,
- aranżację przyrodniczej ścieżki tematycznej związanej z ekosystemem rz. Mrownej
- wycinki sanitarne i prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem,
- nowe nasadzenia i aranżacje zieleni,
- instalację elementów małej architektury (ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, gabionów, tablic informacyjnych/edukacyjnych).

✓ **Zagospodarowanie na park terenu przy ul. Dalekiej.**

Przedmiotem inwestycji była modernizacja przy Szkole Podstawowej nr 6 części terenu zespołu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Dalekiej. Łączna powierzchnia rewaloryzacji to około 0,25 ha. Obiekt przeznaczony jest dla okolicznych mieszkańców oraz dla uczniów, do korzystania w ramach zajęć szkolnych.

W ramach inwestycji wykonano:

- budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej (boisko do badmintonu + boisko do siatkówki),
- budowę placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym (w wieku 6+) o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
- budowę nawierzchni utwardzonych ciągu pieszo-jezdnego,
- budowę nawierzchni mineralnych ścieżek i dojazdów,
- instalację toru rowerowo-rolkowego typu pumptrack,
- instalację elementów wyposażenia sportowego i małej architektury,
- wycinki sanitarne i prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem,
- nowe nasadzenia i aranżacje zieleni.

✓ **Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Jaśminowej.**

Zrealizowany projekt obejmował wykonanie nawierzchni mineralnych, budowę placów zabaw, boisk, oświetlenia parkowego, założenie trawników, rabat, montaż elementów małej architektury, nasadzenie drzew i krzewów oraz wycinkę zieleni w złym stanie fitosanitarnym i drzew kolidujących z założeniami projektu.

✓ **Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Górnej.**

Teren objęty projektem znajduje się u zbiegu ul. Górnej z ul. Łowczą. W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię mineralną, budowę placu zabaw z tablicami

edukacyjnymi, założenie trawników i rabat, posadzenie drzew, krzewów, wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz drzew kolidujących z założeniami projektu. Teren został zagospodarowany elementami małej architektury.

SKWERY

✓ **Zagospodarowanie skweru przy ul. Warszawskiej.**

Projekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic: Warszawskiej, Nadarzyńskiej i Wioślarskiej w Grodzisku Mazowieckim. Skwer pełni funkcję reprezentacyjno – wypoczynkową. W ramach inwestycji rozebrano istniejące ogrodzenie, wybudowano alejki oraz zagospodarowano teren elementami małej architektury i zielenią. Nawierzchnie ciągów wykonano z kostki betonowej, granitowej i mineralnej. Istniejący drzewostan częściowo zachowano. Zrealizowano wielopiętrową kompozycję roślinności oraz niski żywopłot z cisa biegnący wzdłuż krawędzi ścieżek. Wśród nasadzeń bylinowych i w nawierzchni pojawiły się elementy roślinne w kształcie formowanych kul z cisa w trzech różnych rozmiarach.

✓ **Zagospodarowanie terenu skweru na wydłużeniu ul. Armii Krajowej.**

Obszar objęty projektem to teren położony wewnątrz Osiedla Kopernik, w sąsiedztwie ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic A. Osieckiej i Armii Krajowej. Skwer pełni funkcję reprezentacyjno – wypoczynkową. W ramach inwestycji powstały alejki o nawierzchni z kostki betonowej, przecinające układ zieleni, łączące wejścia do bloku i na parking z przeciwległą częścią skweru. Teren został otoczony niskim żywopłotem z ligustra pospolitego i zagospodarowany zielenią oraz elementami małej architektury.

Podobny jak w/w zakres prac został wykonany w ramach:

- ✓ **Zagospodarowania terenu skweru przy ul. Bocianiejskiej.**
- ✓ **Zagospodarowania terenu skweru przy ul. Traugutta.**
- ✓ **Zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego.**
- ✓ **Zagospodarowania zieleni przyulicznej przy ul. Granicznej.**
- ✓ **Zagospodarowania zieleni nad rzeką Mrowną przy ul. Bałtyckiej.**

PASY ZIELENI

- ✓ **Zieleń przy ul. Nadarzyńskiej.**
- ✓ **Zieleń przy ul. Warszawskiej.**
- ✓ **Teren przy ul. Szczęsnej.**
- ✓ **Teren przy ul. Dąbrowskiego.**
- ✓ **Teren przy ul. Wieluńskiej.**
- ✓ **Teren przy ul. Robotniczej.**
- ✓ **Teren przy ul. Kleeberga.**
- ✓ **Zieleń przy ul. Bałtyckiej.**
- ✓ **Teren przy ul. Narutowicza.**
- ✓ **Teren przy ul. Traugutta.**
- ✓ **Teren przy ul. Sienkiewicza.**
- ✓ **Teren przy ul. 1 Maja.**
- ✓ **Teren przy ul. 3 Maja.**
- ✓ **Teren przy ul. Królewskiej.**

3) GMINA W 2018 ROKU REALIZOWAŁA PROJEKT: „[PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIA POPRZECZ POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, W TYM TERENÓW ZIELENI, GMINY GRODZISK MAZOWIECKI - ETAP 2](#)”.

Projekt o wartości ponad 5,4 mln zł współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; dofinansowanie wynosi ponad 4,6 mln zł. W ramach inwestycji zagospodarowano tereny zieleni o łącznej powierzchni ponad 6 ha. Powstały

nowe parki, skwery, ogródek, pasy zieleni izolacyjnej, zagospodarowane zostały skarpy przy tunelu i wiadukcie. Etap 2 projektu obejmuje 15 lokalizacji:

PARKI

✓ **Park przy ul. Bałtyckiej/ul. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.**

Na powierzchni 7,5 tys. m², powstał nowy park z wieloma alejkami spacerowymi z kostki brukowej i desek kompozytowych. Charakterystycznymi elementami parku są: biegnąca przez środek "sucha rzeka" w postaci kamienistej rabaty oraz rzeźby w formie kul o różnej wielkości /od 0,6 do 1 m średnicy/ wykonane ze skał występujących w Polsce, m.in.: marmuru, piaskowca, dolomitu i granitu. W parku pojawiły się również elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery oraz stoliki szachowe. Powstała siłownia plenerowa i plac zabaw dla dzieci. Teren parku został świetlony, a w pobliżu stacji transformatorowej powstał parking dla samochodów osobowych. W ramach projektu zrealizowano liczne nasadzenia: 125 drzew, ponad 2500 krzewów i ponad 2200 wieloletnich roślin kwitnących.

✓ **Park pomiędzy ul. Ordona/ul. Chlewińską w Grodzisku Mazowieckim.**

Dzięki tej inwestycji, ponad 0,5 ha nieużytków zostało przekształcone w park, z dużą ilością nowym nasadzeń. Posadzono 74 duże drzewa o wysokości powyżej 5 m, m.in.: klony, lipy, jesiony i brzozy. Tereny przy ścieżkach pieszych obsadzono różnobarwnymi krzewami w liczbie ponad 3600 szt. Dla urozmaicenia płaskiego terenu parku usypano dwie góry oraz stworzono ziemny amfiteatr z drewnianych palisad z „trawiastymi siedziskami” na potrzeby organizacji lokalnych imprez. Dodatkowo w parku powstała siłownia plenerowa oraz pojawiły się elementy małej architektury: ławki, kosze, jak również budki lęgowe dla ptaków. Na terenie parku wytyczona została ścieżka edukacyjna z tablicami informującymi o pobliskim zabytku archeologicznym – tzw. „Górkach Szwedzkich”.

ZIELEŃ NA OSIEDLU KOPERNIKA

✓ **Ogródek Seniora przy ul. Bairda w Grodzisku Mazowieckim.**

W ramach budowy ogródka przesadzono istniejące drzewa oraz założono rabaty, posadzono drzewa i krzewy, założono trawniki, dokonano montażu elementów małej architektury, w tym donic do uprawy warzyw oraz wykonano nawierzchnię mineralną ścieżek pieszych.

✓ **Skwer pomiędzy ul. Teligi/ul. 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim.**

W ramach realizacji zadania założono rabaty, posadzono drzewa i krzewy, założono trawniki, zamontowano urządzenia sportowe siłowni plenerowej, wykonano nawierzchnię mineralną ścieżek pieszych, wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz kolidujących z projektem.

✓ **Pas zieleni przyulicznej ul. Armii Krajowej w Grodzisku Mazowieckim.**

W ramach zagospodarowania ul. Armii Krajowej zielenią przyuliczną zrealizowano wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym, założono rabaty, posadzono drzewa i krzewy.

ZIELEŃ PRZYULICZNA

W ramach zadania przewidziano wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz drzew gatunków inwazyjnych, założenie rabat, posadzenie drzew i krzewów dla 9 niżej wymienionych lokalizacji. Termin realizacji zadania do 30.06.2018.

✓ **Skwer pomiędzy ul. Sadową/ul. Grunwaldzką w Grodzisku Mazowieckim.**

✓ **ul. Wólczyńskiej w Grodzisku Mazowieckim.**

✓ **ul. Cichej w Grodzisku Mazowieckim.**

✓ **ul. Sadowej w Grodzisku Mazowieckim.**

✓ **ul. Grunwaldzkiej w Grodzisku Mazowieckim.**

✓ **ul. Średniej w Grodzisku Mazowieckim.**

- ✓ **ul. Szerokiej w Grodzisku Mazowieckim.**
- ✓ **Skarpa przy tunelu na ul. Bałtyckiej**
- ✓ **Skarpa przy wiadukcie na ul. Okulickiego**

ZIELEŃ IZOLACYJNA

- ✓ **Pas zieleni izolacyjnej wokół Grodziskiej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym.**

Projekt przewiduje: wykonanie nawierzchni mineralnych, montaż urządzeń małej architektury, założenie rabat, posadzenie drzew i krzewów. Termin realizacji zadania do 31.05.2019.

- 4) W RAMACH PLANOWANEGO OD 30.03.2018 DO 29.05.2018 NABORU WNIOSKÓW GMINA WYSTĄPIŁA O DOFINANSOWANIE Z POIiŚ 2014-2020 REALIZACJI KOLEJNYCH LOKALIZACJI W RAMACH PROJEKTU [„PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIA POPRZECZ POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, W TYM TERENÓW ZIELENI, GMINY GRODZISK MAZOWIECKI - ETAP 3”](#).

Projekt jest już po ocenie POIiŚ i pomimo dość wysokiej punktacji nie otrzymał dofinansowania, z uwagi na niską pulę przewidywanych środków. Gmina poszukuje innych rozwiązań dofinansowania ze środków zewnętrznych zadań przewidzianych do realizacji Projektu w ramach Etapu 3.

- 5) W RAMACH POPRAWY ŁADU PRZESTRZENNEGO TERENÓW MIEJSKICH W KOMPLEKSIE ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ OSIEDLI MIEJSKICH, GMINA ZREALIZOWAŁA W 2018 ROKU [INWESTYCJE DEDYKOWANE DZIECIOM I ICH RODZINOM:](#)

- ✓ **Przebudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ulicy T. Bairda.**
Wartość inwestycji: ok. 340 tys. zł brutto.
- ✓ **Przebudowa placu zabaw przy ulicy Kopernika.**
Wartość inwestycji: ok. 310 tys. zł brutto.
- ✓ **Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznych przy ulicy Dworskiej.**
Wartość inwestycji: ok. 322 tys. zł brutto.

- 6) W RAMACH [TWORZENIA STREF USPOKOJONEGO RUCHU](#) GMINA W OSTATNICH LATACH PROWADZIŁA SZEREG INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI ULIC W OBRĘBIE SKRZYŻOWAŃ, BUDOWIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, MINI ROND I AZYLI DLA PIESZYCH. Przykładem tych inwestycji mogą być:

- **Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Królewskiej, Okrężnej, Siennej i Braci Okuniów.**
- **Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Orzeszkowej i Armii Krajowej.**
- **Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z Nadarzyńską.**
- **Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z Piaskową.**
- **Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z Żyrardowską.**
- **Budowa skrzyżowania ulic Kopernika z ulicą Bołtucia.**
- **Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Piaskowej z Żytnią.**
- **Budowa azyli dla pieszych w ulicy L. Teligi.**

- 7) W RAMACH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH [HISTORII GRODZISKICH ŻYDÓW](#) REALIZOWANO SZEREG ZADAŃ, M.IN.:
- ✓ W związku z planem przygotowania szlaku edukacyjnego „Śladami grodziskich Żydów” w formie tablic umieszczonych w przestrzeni miejskiej wskazujących na obecność społeczności żydowskiej, przygotowany został materiał edukacyjny w formie opisu szlaku turystycznego "Grodzisk - miasto dwóch narodów. Szlakiem grodziskich Żydów" wraz z biogramami osób zasłużonych dla Grodziska (reb Elimelech Szapiro, Kalman Szapiro, Mieczysław Najdorf, Wolf Kibel etc.) oraz materiał graficzny pozostający w zasobach Galerii Etnograficznej Willa Radogoszcz.
 - ✓ W kontekście starań o historyczne określenie granic cmentarza żydowskiego została przeprowadzona kwerenda w zasobach Archiwum m.st. Warszawy, która przyniosła szereg informacji nt. żydowskich obywateli Grodziska Mazowieckiego i przekształceń własnościowych dot. cmentarza.
 - ✓ W 2016 r. przygotowany został projekt parku kulturowego uwzględniający umieszczenie na terenie nekropolii tablic informacyjnych dot. tradycji żydowskiej, zwyczajów pochówkowych i zasłużonych obywateli spoczywających na cmentarzu (w zasobach UM). Przygotowany materiał może być użyty jako podstawa do zaprojektowania grafiki tablic informacyjnych w jęz. polskim, angielskim i hebrajskim (ew. jidysz) w liczbie 8-10 wskazujących miejsca związane z historią grodziskich Żydów, takich jak cmentarz żydowski wraz z zabytkową bramą, plac bóżniczy i miejsce po synagodze, pożydowskie kamienice, miejsce po jatkach koszernych, szkole wyznaniowej i domu rabina (domniemane miejsce ur. Kalmana Szapiro, ostatniego rabina getta warszawskiego).
 - ✓ W związku z historią domu Kossobudzkich przy ul. 3 Maja 50 została wykonana tablica o wym. 100x70 informacyjna (w zasobach Wydziału Promocji UM) o pomocy udzielanej żydowskim uciekinierom z getta przez mieszkankę Grodziska Mazowieckiego, Stanisławę Sławińską, uhonorowaną pośmiertnie tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

Ad. projektów uzupełniających: nr 6, 7, 8, 12, 13, 14

SUBSTANCJA MIESZKANIOWA

- 1) **ul. Bałtycka 31** - Brak w budżecie gminy środków na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu budynku. Z uwagi na planowane aplikowanie o dofinansowanie realizacji inwestycji „Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Bałtyckiej 31 w Grodzisku Mazowieckim” należy w LPR przenieść ją z projektów uzupełniających do projektów głównych.
- 2) **ul. Bołtucia 1** - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. W 2016 wykonano wiatę śmietnikową.
- 3) **ul. Harcerska 3, 8** – budynki całkowicie wysiedlone, objęte ochroną WKZ.
- 4) **ul. Harcerska 5, 10** – w 2017 r. budynki w trakcie rozbiórki; w 2018 r. budynki rozebrane.
- 5) **ul. Hynka 10 i 12** – w 2017 r. budynki zostały rozebrane.
- 6) **ul. Kilińskiego 6** - w 2014 wyremontowano dach i w 2015 elewację
- 7) **ul. Kilińskiego 14** – budynek nie administrowany przez ZGM.

- 8) **ul. Kilińskiego 30** - budynek prywatny. Właściciele wystąpili o zwrot (w trakcie wysiedlenia). ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku.
- 9) **ul. Kościuszki 35** - brak działań.
- 10) **Pl. Króla Zygmunta Starego 6 i 8** - W 2017 r. budynki zostały rozebrane.
- 11) **ul. Krótka 5** - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku oraz inwentaryzację budynku. W 2018 r. wykonano izolację poziomą i pionową ścian zewnętrznych.
- 12) **ul. Limanowskiego 2, 4, 6** – W 2017 r. przygotowania do rozbirki budynków; w 2018 budynki rozebrane.
- 13) **ul. Limanowskiego 10** - brak działań.
- 14) **ul. Limanowskiego 23** - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. Brak działań.
- 15) **ul. Limanowskiego 29** - brak działań.
- 16) **ul. Limanowskiego 30** - W 2016 r. wyremontowano dach oraz elewację wraz z ociepleniem w 2017 r. W 2018 r. wykonano remont ogrodzenia i chodników.
- 17) **ul. 11 Listopada 6 i 16** – budynki sprzedane.
- 18) **ul. 11 Listopada 7** – brak działań.
- 19) **ul. 11 Listopada 40, 42** (oficyna i pomieszczenia gospodarcze) - przygotowana jest dokumentacja rozbiórkowa na budynki; fasada od ul. 11 listopada objęta ochroną WKZ. W 2018 r. rozebrano oficyny budynków.
- 20) **ul. 1 Maja 8 i 43** – brak działań
- 21) **ul. 3 Maja 50** – 2018 r. - w trakcie wykonywania dokumentacji na wykonanie przyłącza wod-kan dla budynku oraz remontu istniejącej instalacji wod-kan w budynku i wykonania wewnętrznej instalacji wod-kan.
- 22) **ul. Montwiła 22** – brak działań
- 23) **ul. Narutowicza 13** - brak działań
- 24) **ul. Narutowicza 15** - W 2017r. wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- 25) **ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27** - W 2017 r. budynki zostały rozebrane.
- 26) **ul. Pańska 6** - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. Brak innych działań.
- 27) **ul. Poniatowskiego 3** - W 2014 r. wykonano podłączenie do kanalizacji miejskiej z niezbędnym w tym celu remontem lokali.
- 28) **ul. Poniatowskiego 17** – brak działań
- 29) **ul. Poniatowskiego 35** - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. W 2018 r.

wykonano wymianę drewnianej stolarki okiennej piwnicznej na okna z profili pcv.

- 30) **ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A** – w 2015 r. ZGM wykonał chodniki wokół Budynków.
- 31) **ul. Sienkiewicza 24, 22, 20** - oficyna. Budynki przygotowywane do rozbiórki, budynek główny Sienkiewicza 20 objęty ochroną WKZ. W 2018 r. budynek Sienkiewicza 24 otrzymał decyzję na rozbiórkę.
- 32) **ul. Składowa 8** – brak działań.
- 33) **ul. Traugutta 3** – W 2014 r. wykonano podłączenie do kanalizacji miejskiej z niezbędnym w tym celu remontem lokali .
- 34) **ul. Traugutta 19** - Na ścianie budynku z przełomu XIX i XX wieku przeznaczonego do rewitalizacji (stanowiącego w okresie stalinizmu w latach 1945-56 siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym więziono członków Armii Krajowej oraz osoby uważane za wrogów „władzy ludowej”), wmurowano tablicę pamiątkową, a w dniu 01.03.2018 r., w ramach programu grodziskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy. Z uwagi na planowane aplikowanie o dofinansowanie realizacji inwestycji, projekt – „Rewitalizacja budynku z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim” należy przenieść z uzupełniających do projektów głównych. ZGM posiada inwentaryzację budynku przy ulicy Traugutta 19. Brak w budżecie gminy środków na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu budynku.
- 35) **ul. Traugutta 22** - remont barierki i balustrad od strony galerii w 2017r. 2018 r. - w trakcie szukania wykonawcy na wykonanie zadaszenia galerii komunikacyjnej i posadzki na II piętrze.
- 36) **ul. Traugutta 24** – budynek rozebrano, a w jego miejscu wybudowano i w 2017 roku oddano do użytkowania nowy budynek z 48 lokalami socjalnymi.
- 37) **ul. Traugutta 65** – brak działań.
- 38) **ul. Tylna 23** – w 2014 r. podłączono budynki do sieci kanalizacyjnej.
- 39) **ul. Ułańska 18a i 18b** - ZGM posiada audyty energetyczne dla budynków. Brak innych działań.
- 40) **ul. Wioślarska 3** – w 2017 r. budynki wysiedlone przygotowane do rozbiórki. W 2018 r. budynki rozebrane.
- 41) **Pl. Wolności 2** - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. W 2017 r. wyremontowano ścianę tylną oficyny (pod murale).
- 42) **Pl. Wolności 5** - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku.
- 43) **Plac Wolności 14** – W 2018r. wykonano opinię techniczną dotyczącą stanu technicznego piwnic wraz z zakresem remontu.

- 44) **ul. Wólczyńska 47** – budynek prywatny administrowany przez ZGM, w 2016 r. wyremontowano tylną (widoczną od ulicy) elewację budynków gospodarczych.
- 45) **ul. Żeromskiego 23, 25, 25A, 25B** – brak działań.
- 46) **ul. Żyrardowska 39** – budynek prywatny – sprawę prowadzi WGN.
- 47) **ul. Żyrardowska 52/54** – brak działań

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach społecznych zgłosili szereg nieruchomości miejskich, dla których niezbędne jest podjęcie lub kontynuowanie działań rewitalizacyjnych. Zgłoszone lokalizacje zostały uwzględnione w Programie jako przedsięwzięcia uzupełniające. Z uwagi na fakt, iż zgłoszenia mógł dokonać każdy (nie tylko właściciel posesji), gmina posiada niewiele aktualnych informacji na temat stopnia realizacji tych inwestycji, w tym dane dot.:

1. **Parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1** – w 2015 r. wykonano remont muru ogrodzeniowego od strony Kilińskiego 6
2. **Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48**
- z uwagi na planowane aplikowanie o dofinansowanie realizacji projektu należy inwestycję przenieść z projektów uzupełniających do projektów głównych LPR raz pozyskać aktualne dane o projekcie od właściciela obiektu.
3. **Rewitalizacji i zagospodarowania na potrzeby Domu Dziecka budynku przemysłowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku Mazowieckim)**
- Budynek przemysłowy wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku Mazowieckim został zrewitalizowany, zagospodarowany na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" i oddany do użytkowania w marcu 2018r.
4. **Modernizacji Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej, zagospodarowaniem terenu oraz połączeniem ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Piłsudskiego:**
 - ✓ W 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2017 r. Umowa nie została zrealizowana.
 - ✓ W 2017 r. na etapie koncepcji architektonicznej określono, że istniejący budynek Strażnicy OSP ze względu na swoje usytuowanie, formę architektoniczną oraz stan techniczny, nawet po dokonaniu głębokiej przebudowy, rozbudowy i modernizacji, nie będzie zapewniał użytkownikom należytego komfortu użytkowania. Zakres oraz szacunkowe koszty wykonania przebudowy przewyższają koszt związany z budową nowej, niezależnej siedziby dla jednostki OSP. Przewidywany łączny koszt nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu to około 1,6 mln z netto. W związku z powyższym wykonano koncepcję budowy na działce o nr ew. 157 obr. 23 garażu wraz z przebudową budynków OSP. Zaproponowano rozwiązanie korzystniejsze z uwagi na komfort użytkowania obiektu, wartości estetyczne i urbanistyczne obiektu oraz przede wszystkim oddzielenie funkcji OSP od siedziby SANEPID-u. Koncepcja została zaakceptowana przez gminę. W ramach całości projektu wykonane zostaną projekty rozbiórek elementów istniejącego budynku OSP oraz projekt nowego budynku OSP.

- ✓ W 2018 r., w związku z prowadzoną przez Gminę procedurą podziału działek ew. o numerach 157 oraz 88/1, poprzez wydzielenie z tych działek nowych działek drogowych, niemożliwym była kontynuacja prac projektowych w zakresie projektowania budynku OSP usytuowanego na przedmiotowych działkach. Podział działki nr 157 powinien w najbliższym czasie zostać ujawniony i wprowadzony na mapy geodezyjne, co umożliwi pobranie przez Projektanta nowego aktualnego podkładu i zakończenie prac projektowych.
- 5. **Rozbudowy o nowe stacje „Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym gminy Grodzisk Mazowiecki** - W ramach rozbudowy Systemu GRM w 2018 r. powstały 3 nowe stacje GRM: przy ul. Piaskowej, ul. Żydowskiej i ul. Okrężnej, wyposażone łącznie w 3 fabrycznie nowe terminale obsługowe z własnym zasilaniem, 39 fabrycznie nowych stojaków – miejsc dokowania rowerów, 27 fabrycznie nowych rowerów z kompletnym wyposażeniem.

Informacja z wdrażania w 2018 roku projektów uzupełniających wpisanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 - Aktualizacja”, została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 11 września 2015 r.

KARTY MONITORUJĄCE PROJEKTY REWITALIZACYJNE

SPIS KART

LP.	NUMER PROJEKTU	NAZWA PROJEKTU
1.	1.1	Streetworker – Pedagog uliczny
2.	1.2	Aktywna Rodzina
3.	1.3	Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego
4.	1.4	E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji
5.	1.5	Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji
6.	1.6	Lekkoatletyka dla każdego
7.	2.1	Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym: Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej
8.	2.2	Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy
9.	2.3	Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim
10.	2.4	Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim
11.	3.1	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim
12.	4.1	Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego. Etap 2 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego. Etap 3 - Rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ul. Bartniaka z ul. Bartniaka i parkingiem. Etap 4 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji.
13.	4.2	Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim
14.	4.3	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego, Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki
15.	4.4	Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym:

		1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej 2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej 3) Ogródek seniora przy ul. Bairda 4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzsiedlowy przy ul. E. Orzeszkowej
16.	4.5	Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym: 5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala 6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej 7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.3 Maja. 8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego 9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.
17.	4.6	Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim
18.	4.7	Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap I- Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi
19.	4.8	Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 1 - Adaptacja budynku kina na cele sportowe Etap 2 - Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego
20.	4.9	Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
21.	4.10	Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo-rekreacyjnej miasta
22.	5.1	Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa
23.	5.2	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki
24.	5.3	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna

Ww. karty monitorujące projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z 11 września 2015 r.

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.1.

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Streetworker – Pedagog uliczny
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ośrodek Pomocy Społecznej
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	40 740,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	130 740,00 zł brutto (przekroczono planowane nakłady o 90 000,00 zł brutto)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w 2016, 2017 i 2018 r.	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018	130 740,00 zł brutto, w tym: • środki UE: 0,00 zł • budżet gminy: 130 740,00 zł 2016 r. 40 740,00 zł 2017 r. 42 000,00 zł 2018 r. 48 000,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Dzieci i młodzież z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, będąca poza zasięgiem instytucji pomocowych, zagrożona wykluczeniem społecznym ze względu na podejmowanie działań ryzykownych, w tym spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych; młodzież pochodząca z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ze względu na większą skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych oraz ze względu na wystąpienie niepożądanych zjawisk społecznych; osoby dorosłe uzależnione głównie od alkoholu, przebywające w centrum miasta oraz bezdomni.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i	Cel projektu – <i>Zmiana wizerunku miasta oraz podjęcie terapii przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym</i> – w trakcie realizacji.

osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	Uzyskane efekty: streetworkerzy docierali do beneficjentów projektu z informacją o możliwościach skorzystania z dostępnych form pomocy. Prowadzili z młodzieżą różne aktywności, kierujące do zaniechania przez młodzież zachowań ryzykownych, w tym zażywania środków odurzających. Młodzież i dorosłych motywowali do zmiany stylu życia, do przyjęcia pomocy instytucjonalnej oraz podjęcia terapii leczenia uzależnień. <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Spadek liczby osób z problemem alkoholowym:</i> 2016 - 60% , 2017 - spadek o 2 % , 2018 - spadek o 2 % , docelowo 2020 - spadek o 5% • <i>Liczba osób którym udzielono wsparcia :</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 30 osób, 2018 – 30 osób, docelowo 2020 – 50 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach operacji streetworkera:</i> 2016 - 0 godz., 2017 - 1 200 godz., 2018 - 1200 godz., docelowo 2020 - 1 000 godz. Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Aktywna Rodzina w gminie Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	01.07.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2018 r. Z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy, tj. z 31.12.2017 r. na 30.06.2018 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	345 967,50 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	339 971,46 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2018	345 967,50 zł brutto, w tym: 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 196 193,50 zł brutto 2018 r. 149 774,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy i podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018	339 971,46 zł brutto, w tym: • środki UE: 270 777,96 zł • budżet gminy: 69 193,50 zł 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 195 167,05 zł brutto, w tym: • środki UE: 143 973,55 zł • budżet gminy: 51 193,50 zł 2018 r. 144 804,41 zł brutto, w tym: • środki UE: 126 804,41 zł • budżet gminy: 18 000,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Osoby/rodziny wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku	Cel projektu – <i>Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>

niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób/członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki do dn. 30.06.2018 r. – cel zrealizowano. Uzyskane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 10 osób, 2018 – 10 osób, docelowo 2020 – 20 osób • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 5 osób, 2018 – 4 osoby, docelowo 2020 – 7 osób • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 10 osób, 2018 - 11osób, docelowo 2020 – 21 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 15 osób, 2018 – 15 osób, docelowo 2020 – 30 osób • <i>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:</i> 2016 - 0 osób, 2017 - 3 osoby, 2018 – 5 osób, docelowo 2020 – 3 osoby Projekt zrealizowano; wyznaczony cel projektu osiągnięto; uzyskano prognozowane efekty, osiągnięto docelowe wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego
Okres sprawozdawczy:	1.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2017
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	11 000,00 zł brutto, w tym: • środki MSiT 10 000,00 zł • budżet Beneficjenta 1 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	11 294,00 zł brutto (przekroczono planowane nakłady o 294,00 zł)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z budżetu Beneficjenta i wniosku o dotację projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziałem na nakłady do poniesienia w 2016 i 2017 r.	11 000,00 zł brutto, w tym: 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 11 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Beneficjenta i wysokości przyznanej dotacji projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziałem na nakłady poniesione w 2016 i 2017 r.	11 294,00 zł brutto, w tym: 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 11 294,00 zł brutto, w tym: • środki MSiT 8 869,00 zł • budżet Beneficjenta 2 425,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Profilaktyka zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży</i> - zrealizowano Uzyskane efekty: <u>Wskaźnik rezultatu, w tym:</u> • Wzrost liczby dzieci i młodzieży czynnie uczestniczących w pracy treningowej:

	2016 – 2 000 osób, 2017 – 3 770 osób, docelowo 2020 – 2 500 osób <u>Wskaźniki produktu, w tym:</u> • <i>Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury sportowej:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba operacji dotyczących profilaktyki zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 5 szt., 2017 - 5 szt., docelowo 2020 - 5 szt. W 2017 roku zakończono realizację projektu. Zrealizowano założony cel projektu i uzyskano prognozowane efekty. W 2018 r. utrzymano wskaźniki osiągnięte w 2017 roku.
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	01.10.2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2018 r. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur związanych z wykorzystaniem powstałych w projekcie oszczędności poprzetargowych, termin zakończenia realizacji projektu przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 528 150,00 zł brutto, w tym: • środki UE 1 222 520,00 zł • budżet Gminy 305 630,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 428 069,10 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2018	1 528 150,00 zł brutto, w tym: • środki UE 1 222 520,00 zł • budżet Gminy 305 630,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy i podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2018	1 428 069,10 zł brutto , w tym: • środki UE 1 142 455,28 zł • budżet Gminy 285 613,82 zł 2015 r. 0,00 zł 2016 r. 56 949,00 zł brutto, w tym: • środki UE 45 559,20 zł • budżet Gminy 11 389,80 zł 2017 r. 727 065,10 zł brutto, w tym: • środki UE 581 652,08 zł • budżet Gminy 145 413,02 zł 2018 r. 644 055,00 brutto, w tym: • środki UE 515 244,00 zł • budżet Gminy 128 811,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny

Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz jednostki podległe
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu: <i>Wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu Grodzisk Mazowiecki poprzez instalację systemu informatycznego. Poprawa jakości świadczonych przez Urząd usług . Zwiększenie dostępności dokumentów i informacji mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki. Cele pośrednie: Skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do wymaganych dokumentów i informacji. Poprawa bezpieczeństwa danych użytkowników. Budowa postaw obywatelskich. Cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania: Wyposażenie Gminy oraz placówek podległych w infrastrukturę teleinformatyczną – zrealizowano.</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> <i>Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:</i> 2016 – 0 szt., 2017 - 1 szt., 2018 - 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. <i>Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API:</i> 2016 – 0 szt., 2017 - 1 szt., 2018 - 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. <i>Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego:</i> 2016 – 0 szt., 2017 - 1 szt., 2018 - 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. <i>Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne:</i> 2016 – 0 szt., 2017 - 1 szt., 2018 - 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. <i>Przestrzeń dyskowa serwerowni:</i> 2016 – 0 TB, 2017 - 48 TB, 2018 - 48 TB; docelowo 2020 – 48 TB <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> <i>Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <i>Liczba pobrań/ aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 477 szt.; docelowo 2020 – 1000 szt. <i>Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych:</i> 2016 – 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 2 331 szt.; docelowo 2020 – 1 000 szt. Projekt zrealizowano. Wyznaczony cel projektu został osiągnięty. Uzyskano prognozowane efekty; osiągnięto

	prognozowane docelowe wartości wskaźników rezultatu i docelowe wartości wskaźników produktu.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.5

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 684 578,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	6 150,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	1 684 578,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016- 2018	6 150,00 zł brutto, w tym: 2016 r. 6 150,00 zł 2017 r. 0,00 zł 2018 r. 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Uczniowie i nauczyciele grodziskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	Cel projektu - <i>Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach oraz szkoleniach wyposażenie w odpowiedni sprzęt pracowni matematyczno – przyrodniczych i komputerowych – nie realizowany</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Wzrost poczucia umiejętności i kompetencji cyfrowych pośród młodzieży z obszaru rewitalizacji:</i>

	2016 - 50 %, 2017 - 50 %, 2018 - 50 %, docelowo 2020 – 70% • <i>Uczestnicy projektów edukacyjnych realizowanych z wykorzystaniem nowej infrastruktury:</i> 2016 - 0 osób; 2017 - 0 osób; 2018 - 0 osób; docelowo 2020 – 6 000 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba wyposażonych w odpowiedni sprzęt pracowni matematyczno – przyrodniczych i komputerowych pracowni:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba projektów edukacyjnych:</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 2020 – 4 szt. 2017 – Złożony Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1 został odrzucony ze względów formalnych. Gmina w latach 2017-2018 nie realizowała projektu z uwagi na brak innych możliwości dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych. W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1, na realizację alternatywnego projektu pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 04.09.2017 do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.6

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Lekkoatletyka dla każdego
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Polski Związek Lekkiej Atletyki / Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki, Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, Szkoły Podstawowe Gminy Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	350 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	0,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z budżetu Beneficjenta i projektu wniosku PZLA o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki.	350 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Beneficjenta	0,00 zł brutto
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu: <i>Podniesienie kultury fizycznej i aktywizacja młodzieży i minimalizacji problemów społecznych na obszarze rewitalizacji; zwiększenie oferty zajęć OSiR dla mieszkańców - nie zrealizowano.</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Wzrost liczby uczestników zajęć w szkołach lub członków klubów sportowych:</i>

	2016 – 200 osób, 2017 – 200 osób, 2018 – 200 osób, docelowo 2020 – 300 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury sportowej</i> 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. Planowano aplikować o środki zewnętrzne na dofinansowanie projektu, ale z uwagi na bogatą ofertę zajęć proponowaną przez OSiR oraz znikome zainteresowanie uczniów szkół podstawowych gminy Grodzisk Mazowiecki dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami lekkoatletycznymi prowadzonymi przez nauczycieli WF w szkołach, odstąpiono od złożenia wniosku.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym: Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 500 000,00 zł brutto, w tym: Etap I 2 000 000,00 zł brutto • środki zewnętrzne WFOŚiGW 500 000,00 zł • budżet Gminy 1 500 000,00 zł Etap II - 500 000,00 zł brutto • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet Gminy 500 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	4 864 1928,26 zł brutto (przekroczono planowane w LPR nakłady o 2 364 128,26 zł brutto)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy lub z dokumentacji aplikacyjnej	9 499 602,95 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne - 5 813 334,34 zł • budżet Gminy - 3 686 268,61 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, lub z umów o dofinansowanie projektów, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018	4 864 1928,26 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne: 2 783 973,25 zł • budżet gminy: 2 080 155,01 zł 2016 r. 2 251 322,30 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne: 880 300,14 zł • budżet gminy: 1 371 022,16 zł 2017 r. 1 051 431,83 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne: 811 439,44 zł • budżet gminy: 239 992,39 zł 2018 r. 1 561 374,13 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne: 1 092 233,67 zł • budżet gminy: 469 140,46 zł

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z usług sportowo-rekreacyjnych.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Wzmocnienie spójności społecznej poprzez rekultywację zbiornika wodnego na obszarze zdegradowanym</i> – zrealizowano Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> - Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów: 2016 - 0 ha, 2017 - 1 ha, 2018 – 2 ha; docelowo 2020 – 2 ha <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> - Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie terenów zielonych: 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. - Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie: 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. - Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych: 2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	25 000 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 928 476,38 zł brutto,
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2018 lub z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	2 928 476,38 zł brutto, w tym: 2016 r. - 70 545,42 zł 2017 r. - 2 149 029,39 zł 2018 r. - 708 901,57 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018 lub z podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	2 928 476,38 zł brutto, w tym: 2016 r. - 70 545,42 zł , w tym: - dofinansowanie z UE - 0,00 zł - budżet gminy - 70 545,42 zł 2017 r. - 2 149 029,39 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 1 392 955,71 zł - budżet gminy - 756 073,68 zł 2018 r. - 708 901,57 zł brutto, w tym: - dofinansowanie z UE - 334 294,64 zł - budżet gminy - 374 606,93 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i	Cel projektu - <i>Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności wzbogacenie oferty kulturalnej; nadanie nowych funkcji kulturalnych i użytkowych obiektu ważnego dla społeczności lokalnej</i> – nie zrealizowano

osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu

Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu:

- *Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach*
2016 - 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 - 1 szt.
- *Poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej*
2016 – 70% , 2017 – 70%, 2018 – 80%, docelowo 2020 – 80%.
- *Uczestnicy zajęć kulturalnych z wykorzystaniem poddanej rewitalizacji infrastruktury*
2016 - 0 os., 2017 - 0 os., 2018 – 2 000 os., docelowo 2020 – 3 000 os.

Wskaźnik produktu:

- *Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją*
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 – 0,2 ha, docelowo 2020 – 0,2 ha
- *Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej*
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 - 2 szt.

Projekt jest w trakcie wdrażania.

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 500 000,00 zł brutto • środki zewnętrzne 1 200 000,00 zł • budżet gminy 300 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	0,00 zł
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej , z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020.	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. modernizacji budynków na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016- 2018	0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	Cel projektu: Przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców – nie zrealizowany. Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • Osoby uczestniczące w działaniach prowadzonych przez OSP, w tym spotkaniach, szkoleniach, ćwiczeniach: 2016 – 0 os. , 2017 – 0 os., 2018 – 0 os., docelowo 2020 – 600 os. • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:

	2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 – 0 ha , 2017 – 0 ha, 2018 – 0 ha , docelowo 2020 – 0,2 ha • <i>Liczba wyremontowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu nie zrealizowane.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	22.04.2015 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	24 928 482,41 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	16 817 969,54 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2020	16 000 000,00 zł brutto, w tym: 2015 r. 0,00 zł 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 100 000,00 zł 2018 r. 2 900 000,00 zł 2019 r. 13 000 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2018 r.	16 817 969,54 zł brutto, w tym: 2015 31 990,00 zł 2016 r. 505 350,00 zł 2017 r. 2 749 644,52 zł 2018 r. 13 530 985,02 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Seniorzy oraz grupy społeczne korzystające z usług edukacyjno-społecznych, szczególnie bibliotecznych.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Aktywizacja kulturalna osób w wieku po produkcyjnym, zagospodarowanie i wyposażenie interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego; utworzenie atrakcyjnej strefy śródmiejskiej wnoszącej nową jakość życia; poprawa kondycji seniorów korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu; zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul.</i>

	<i>Bartniaka oraz wzdłuż koryta rzeki Rokicianki – w trakcie realizacji</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 – 2 szt. <i>Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów:</i> 2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 – 0,5 ha, docelowo 2020 – 0,5 ha <i>Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. <i>Osoby korzystające z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu:</i> 2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób; 2018 – 0 osób; docelowo 2020 – 1 000 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 – 0,5 ha, docelowo 2020 – 0,2 ha <i>Liczba zrealizowanych projektów umożliwiających włączenie się w życie społeczne osób starszych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 10 szt. <i>Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacyjno-społecznego:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt.; docelowo 2020 – 3 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania.
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 3.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	02.03.2015 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	36 400 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 519 457,17 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015 - 2020	48 000 000,00 zł brutto, w tym: 2015 r. 0,00 zł 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 16 000 000,00 zł 2018 r. 27 000 000,00 zł 2019 r. 5 000 000,00 zł 2020 r. 0,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015 - 2018	1 519 457,17 zł brutto, w tym: 2015 r. 30 472,00 zł 2016 r. 1 436 435,94 zł 2017 r. 52 549,23 zł 2018 r. 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z usług kulturalno-edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i	Cel projektu – <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb społeczno-kulturalnych. Wzrost uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym , dzięki stworzeniu odpowiednich warunków aktywności.</i>

osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	<i>Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców gminy, korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu – nie zrealizowano</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Wzrost poczucia tożsamości lokalnej i przywiązania do miejsca zamieszkania:</i> 2016 – 40 %, 2017 – 40 %, 2018 – 40 %, docelowo 2020 – 60% • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Osoby korzystające z nowych lub zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej:</i> 2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób, 2018 – 0 osób, docelowo 2020 – 10 000 osób • <i>Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio związanych z projektem:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 5 szt. • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób, 2018 – 0 osób, docelowo 2020 – 20 000 osób • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury na cele kulturalno- edukacyjne lub sportowo-rekreacyjne:</i> 2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób, 2018 – 0 osób, docelowo 2020 – 15 000 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha 2018 - 0 ha, docelowo 2020 – 2 ha • <i>Liczba operacji mających na celu pobudzenie aktywności - propozycji ciekawych form aktywizacji:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego Etap 2 Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego Etap 3 - Ciągi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem Etap 4 – Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji												
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r												
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki												
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2007												
Data zakończenia realizacji projektu:	2020												
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 680 600,00 zł brutto, w tym: <table> <tr> <td>Etap 1</td> <td>590 300,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Etap 2</td> <td>1 290 300,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Etap 3 i Etap 4</td> <td>800 000,00 zł</td> </tr> </table>	Etap 1	590 300,00 zł	Etap 2	1 290 300,00 zł	Etap 3 i Etap 4	800 000,00 zł						
Etap 1	590 300,00 zł												
Etap 2	1 290 300,00 zł												
Etap 3 i Etap 4	800 000,00 zł												
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 537 890,58 zł brutto												
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2007-2020	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne elementy zadań												
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2007- 2018 r.	2 537 890,58 zł brutto, w tym: <table> <tr> <td>2007-2013</td> <td>590 300,00 zł (Etap 1)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1 290 300,00 zł (Etap 2)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>657 290,58 zł (Etap 3)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </table>	2007-2013	590 300,00 zł (Etap 1)	2014	0,00 zł	2015	1 290 300,00 zł (Etap 2)	2016	0,00 zł	2017	657 290,58 zł (Etap 3)	2018	0,00 zł
2007-2013	590 300,00 zł (Etap 1)												
2014	0,00 zł												
2015	1 290 300,00 zł (Etap 2)												
2016	0,00 zł												
2017	657 290,58 zł (Etap 3)												
2018	0,00 zł												

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z infrastruktury technicznej pasażu
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania – podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel Projektu - <i>Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych w centrum miasta i ograniczenie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów społecznych</i> – nie zrealizowano Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):</i> 2016 – 695 szt. , 2017 – 214 szt. , 2018 – 140 szt., docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. <i>Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej:</i> 2016 - 0 ha, 2017 – 0,7 ha, 2018 – 0,7 ha, docelowo 2020 – 1 ha <i>Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 3 szt. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> <i>Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 1 szt., 2018 – 1 szt. docelowo 2020 – 1 szt. <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 1 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. Projekt zrealizowany w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3. Termin wdrożenia projektu w zakresie realizacji Etapu 4 przedłużono na lata 2019-2020, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	10 000 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	0,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2018 r.	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016- 2018 r.	2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 0,00 zł brutto 2018 r. 0,00 zł brutto
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej pasażu
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Zagospodarowanie pasażu śródmiejskiego w celu wzmocnienia spójności społecznej i ograniczenie zidentyfikowanych problemów społecznych poprzez realizację projektu inwestycyjnego</i> – nie zrealizowano Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> <i>Liczba przedsięwzięć ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt. , docelowo 2020 – 2 szt.

	• <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):</i> 2016 – więcej niż 600 szt., 2017 – 220 szt., 2018 – 160 szt., docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. • <i>Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej:</i> 2016 - 0 ha, docelowo 2020 – 2 ha • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 os., docelowo 2020 – 20 000 os. • <i>Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych:</i> 2016 – 0 szt., docelowo 2020 – 3 szt. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 ha, docelowo 2020 – 2 ha • <i>Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:</i> 2016 – 0 szt. , docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba obiektów odrestaurowanych miejsc pamięci narodowej:</i> 2016 – 0 szt. , docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. , docelowo 2020 – 2 szt. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych, w latach 2016-2017 nie aplikowano o dofinansowanie projektu. W 2018 r. trwał proces przygotowania projektu do wdrożenia - realizowano prace koncepcyjne.
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 200 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	513 458,49 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu brutto 365 414,55 zł, w tym: 2016 r. 193 417,50 zł 2017 r. 171 997,05 zł 2018 r. 0,00 zł 2019 r. 0,00 zł 2020 r. 0,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu brutto - 513 458,49 zł brutto, w tym: 2016 r. 193 417,50 zł 2017 r. 171 997,05 zł 2018 r. 148 043,94 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku	

niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	Cel projektu - <i>Poprawa bezpieczeństwa na obszarach o największym zagrożeniu zakłóceniami porządku publicznego</i> – w trakcie realizacji. Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)</i> 2016 – więcej niż 600 szt., 2017 - 800 szt., 2018 656 szt., docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. • <i>Osoby z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym objęte projektem edukacyjnym</i> 2016 - 0 os., 2017 - 0 os., 2018 – 0 os., docelowo 2020 - 3 000 os. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Wzrost liczby zamontowanych punktów kamerowych na terenie miasta</i> 2016 – 60 szt., 2017 – 100 szt., 2018 – 20 szt. docelowo 2020 – 82 szt. • <i>Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt. docelowo 2020 – 3 szt. • <i>Liczba projektów edukacyjnych skierowanych do osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt. docelowo 2020 – 3 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania.
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.4

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1 Lokalizacje: 1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej 2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej 3) Ogródek seniora przy ul. Bairda 4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowej
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 - 31.12.2018
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r., w tym lokalizacje: 1) 16.01.2016 r. 2) 16.01.2016 r 3) 11.10.2016 r. 4) 07.03.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r., w tym lokalizacje: 1) 2020 r. 2) 2020 r 3) 30.10.2018 r. 4) 2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	6 000 000,00 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne NFOŚiGW 5 100 000,00 zł • budżet gminy: 900 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	443 501,72 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, parkingów i terenów zieleni, na poszczególne elementy zadań

Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016- 2018	443 501,72 zł brutto, w tym: - ze środków UE 214 294,96 zł - z budżetu gminy 229 206,76 zł 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 37 271,00 zł brutto, w tym: lokalizacja 3) 34 071,00 zł • ze środków UE 28 960,35 zł • z budżetu gminy 5 110,65 zł lokalizacja 4) 3 200,00 zł • ze środków UE 0,00 zł • z budżetu gminy 3 200,00 zł 2018 r. 406 230,72 zł brutto, w tym: lokalizacja 1) 188 190,00 zł • ze środków UE 0,00 zł • z budżetu gminy 188 190,00 zł lokalizacja 3) 218 040,72 zł • ze środków UE 185 334,61 zł • z budżetu gminy 32 706,11 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Kopernik”
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu: <i>Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla „Kopernik” poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni miejskiej pełniącej funkcje: komunikacyjną, handlową i rekreacyjną, adresowaną do różnych grup społecznych – w trakcie realizacji</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):</i> 2016 – więcej niż 600 szt., 2017 – 16 szt., 2018 – 11 szt., docelowo 2020 – od 100 do 600 szt.

	• <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej:</i> 2016 - 0 osób, 2016 - 0 osób, 2017 – 800 osób, docelowo 2020 – 3 300 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Programy szkoleniowo- edukacyjne dla dorosłych i młodzieży:</i> 2016 – 0 szt. , 2017– 0 szt., 2018 – 0 szt. docelowo 2020 – 3 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.5

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 Lokalizacje: 5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala 6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej. 7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicą 3 Maja. 8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego. 9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018- 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r. w tym lokalizacje: 5) 2018 r. 6) 07.03.2017 r. 7) 16.01.2016 r 8) 07.03.2017 r. 9) 07.03.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r., w tym lokalizacje: 5) 2020 r. 6) 2018 r. 7) 2020 r. 8) 2018 r. 9) 2019 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	4 000 000,00 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne (NFOŚiGW) 3 400 000,00 zł • budżet gminy: 600 000,00 zł

Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	754 484,32 zł brutto																				
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, placów zabaw i terenów zieleni na poszczególne elementy zadań																				
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018 r.	754 484,32 zł brutto, w tym: 2016 r. 0,00 zł brutto 2017 r. 12 044,00 zł brutto, w tym: <table> <tr><td>Lokalizacja 5)</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 6)</td><td>3 500,00 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 7)</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 8)</td><td>3 500,00 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 9)</td><td>5 044,00 zł</td></tr> </table> 2018 r. 742 440,32 zł brutto, w tym: <table> <tr><td>Lokalizacja 5)</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 6)</td><td>481 213,50 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 7)</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 8)</td><td>211 266,82 zł</td></tr> <tr><td>Lokalizacja 9)</td><td>50 000,00 zł</td></tr> </table>	Lokalizacja 5)	0,00 zł	Lokalizacja 6)	3 500,00 zł	Lokalizacja 7)	0,00 zł	Lokalizacja 8)	3 500,00 zł	Lokalizacja 9)	5 044,00 zł	Lokalizacja 5)	0,00 zł	Lokalizacja 6)	481 213,50 zł	Lokalizacja 7)	0,00 zł	Lokalizacja 8)	211 266,82 zł	Lokalizacja 9)	50 000,00 zł
Lokalizacja 5)	0,00 zł																				
Lokalizacja 6)	3 500,00 zł																				
Lokalizacja 7)	0,00 zł																				
Lokalizacja 8)	3 500,00 zł																				
Lokalizacja 9)	5 044,00 zł																				
Lokalizacja 5)	0,00 zł																				
Lokalizacja 6)	481 213,50 zł																				
Lokalizacja 7)	0,00 zł																				
Lokalizacja 8)	211 266,82 zł																				
Lokalizacja 9)	50 000,00 zł																				
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny																				
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Kopernik”																				
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu: <i>Ograniczenie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów społecznych (zakłócanie porządku, nadużywanie alkoholu, pomoc udzielana przez OPS – szczególnie dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży) poprzez zapewnienie atrakcyjnych form aktywizacji i integracji społecznej – w trakcie realizacji</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Poprawa warunków życia osób zagrożonych wykluczeniem (Odsetek osób pozytywnie oceniających warunki życia na obszarze rewitalizacji):</i> 2016 – 60%., 2017 – 60%., 2018 – 65%., docelowo 2020 – 70% • <i>Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej</i> 2016 – 0 os., 2017 – 0 os., 2018 – 1 500 os., docelowo 2020 – 3 300 os.																				

	• <i>Długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją:</i> 2016 - 0 km, 2017- 0 km, 2018 – 0,3 km, docelowo 2020 – 0,6 km <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt. docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt. 2018 – 2 szt. docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt. , docelowo 2020 – 5 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania.
--	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.6

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	05.10.2018
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 500 000,00 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne (NFOŚiGW) 2 125 000,00 zł • budżet gminy: 375 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 616 418,18 zł brutto (przekroczono planowane nakłady o 116 418,18 zł brutto)
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016- 2018.	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. zieleni na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018	2 616 418,18 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne 1 410 109,50 zł • budżet gminy 1 206 308,68 zł 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 30 171,90 zł • środki zewnętrzne 20 700,90 zł • budżet gminy 9 471,00 zł 2018 r. 2 586 246,28 zł • środki zewnętrzne 1 389 408,60 zł • budżet gminy 1 196 837,68 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Bałtycka”

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców na obszarze rewitalizacji</i> – zrealizowano. Uzyskane efekty: • <u>Wskaźniki rezultatu:</u> <i>Powierzchnia nowych terenów zielonych:</i> 2016 – 0 ha , 2017 – 0 ha, 2018 – 0,7 ha, docelowo 2020 – 0,5 ha. • <i>Przestrzeń publiczna i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. <u>Wskaźnik produktu:</u> • <i>Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 20 szt., docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba projektów zakładających aranżację istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 – 1 szt. Zrealizowano wyznaczony cel projektu, uzyskano prognozowane efekty, osiągnięto prognozowane docelowe wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu.
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.7

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim. Etap 1 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 888 445,78 zł brutto, w tym: Etap I - 888 445,78 zł Etap II - 1 000 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	888 445,78 zł brutto, w tym: Etap I – 888 445,78 zł Etap II – 0,00 zł
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2020,	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. inwestycji drogowych w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2018	888 445,78 zł brutto, w tym: 2015 r. 888 445,78 zł (Etap I) 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 0,00 zł 2018 r. 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Użytkownicy drogi powiatowej Nr 156W (ul. 3 Maja) oraz dróg lokalnych: drogi Nr 150874W (ul. Orzeszkowej) i drogi Nr 150959W (ul. Teligi)
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników	Cel projektu - <i>Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego dróg, usprawnienie ruchu pojazdów uspokojenie ruchu na wybranych ulicach – w trakcie realizacji</i>

produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach: 2016 - 0 szt. , 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt. ,docelowo 2020 - 1 szt. • Osoby mające dostęp do wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej: 2016 - 0 os., 2017 - 0 os., 2018 - 1000 os., docelowo 2020 - 2 000 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej: 2015 – 0,25 km, 2016 - 0 km, 2017 – 0 km, 2018 – 0 km, docelowo 2020 – 0,5 km • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej: 2015 – 1 szt., 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 2 szt. W latach 2016- 2018 nie wdrażano Etapu 2 projektu z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.
---	--

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.8

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1 – Adaptacja budynku kina na cele sportowe Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2013
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 333 262,00 zł brutto, w tym: Etap 1 – 533 262,00 zł Etap 2 – 800 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	533 262,00 zł brutto, w tym: Etap 1 – 533 262,00 zł Etap 2 – 0,00 zł
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2013-2020	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych i remontów budynków w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2013-2020	533 262,00 zł brutto, w tym: 2013 - 2015 Etap 1 – 533 262,00 zł 2016 - 2018 Etap 2 – 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, użytkownicy obiektu i infrastruktury towarzyszącej
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników	Cel projektu (Etapu 2) - <i>Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego</i> – zrealizowano częściowo (modernizacja ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej - w trakcie prac koncepcyjnych; modernizacja parking przy ul. Kilińskiego – zrealizowano).

produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją</i> 2016 – 0 km, 2017 – 0 km, 2018 – 0 km, docelowo 2020 – 0,5 km. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. Etap 1- zrealizowano. Etap 2 - zrealizowano częściowo, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.
---	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.9

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2015
Data zakończenia realizacji projektu:	2018
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	24 600 000,00 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne 19 680 000,00 zł • budżet gminy 4 920 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	16 866 029,18 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2018	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. parkingów w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2018	16 866 029,18 zł brutto w tym: • środki zewnętrzne 13 134 939,51 zł • budżet gminy 3 731 089,67 zł 2015 0,00 zł 2016 258 300,00 zł • środki zewnętrzne 206 640,00 zł • budżet gminy 51 660,00 zł 2017 1 998 614,53 zł • środki zewnętrzne 1 560 420,49 zł • budżet gminy 438 194,04 zł 2018 14 609 114,65 zł • środki zewnętrzne 11 367 879,02 zł • budżet gminy 3 241 235,63 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	regionalny

Grupy docelowe projektu	Kierowcy dokonujący w Grodzisku Mazowieckim przesiadki na publiczne środki transportu zbiorowego.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu: <i>Wzmocnienie potencjału endogenicznego, poprzez nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym – funkcje te istotne są z punktu widzenia potrzeb mieszkańców; Poprawa poziomu bezpieczeństwa w zakresie porządku publicznego. Podobszar VI – ŁĄKI charakteryzuje się większą niż średnia gminy wartością zdarzeń drogowych w skali roku – zrealizowano</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Wzrost poczucia jakości życia mieszkańców (obszar infrastruktura):</i> 2016 – 60%., 2017 – 60%., 2018 – 75%., docelowo 2020 – 80% • <i>Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” rocznie:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 60 000 szt. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź":</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt. 2018 – 2 szt., docelowo 2020 – 2 szt. • <i>Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”:</i> 2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt. 2018 – 344 szt., docelowo 2020 – 344 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.10

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo-rekreacyjnej miasta
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	17.06.2015
Data zakończenia realizacji projektu:	30.11.2018
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	12 000 000,00 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne 9 600 000,00 zł • budżet gminy 2 400 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	7 821 553,28 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2018 lub z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3	Etap I - 11 899 121,24 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne 7 335 620,61 zł • budżet gminy 4 563 500,63 zł 2015 r. 49 138,50 zł 2016 r. 17 019,51 zł 2017 r. 165 183,13 zł 2018 r. 7 590 212,14 zł Etap II – 286 804,42 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne 255 255,93 zł • budżet gminy 31 548,49 zł 2018 r. 0,00 zł 2019 r. 286 804,42 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2018 lub z umowy o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3	7 821 553,28 zł brutto, w tym: • środki zewnętrzne 4 599 218,83 zł • budżet gminy 3 222 334,45 zł 2015 r. 49 138,50 zł • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet gminy 49 138,50 zł 2016 r. 17 019,51 zł • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet gminy 17 019,51 zł

	2017 r. 165 183,13 zł • środki zewnętrzne 0,00 zł • budżet gminy 165 183,13 zł 2018 r. 7 590 212,14 zł • środki zewnętrzne 4 599 218,83 zł • budżet gminy 2 990 993,31 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Użytkownicy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, którzy zrezygnują z wykorzystywania samochodów osobowych na rzecz transportu niezmotoryzowanego indywidualnego (rowerów)
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych – w trakcie realizacji.</i> Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu w tym:</u> • <i>Obniżenie poziomu emisji CO2 i PM 10 na wybranych podobszarach rewitalizacji</i> 2016 - 28 µg/m3, 2017 - 28 µg/m3, 2018 - 28 µg/m3, docelowo 2020 – 27,5 µg/m3. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 50 szt. • <i>Liczba wybudowanych lub modernizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej</i> 2016 – 0 km, 2017 – 0 km, 2018 – 4,23 km, docelowo 2020 – 10 km Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.1

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016
Data zakończenia realizacji projektu:	2020
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	61 500 000,00 zł brutto, w tym: • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 18 450 000,00 zł • Centrum Badawczo-Rozwojowe 12 300 000,00 zł • Ośrodek szkoleniowy z infrastrukturą sportową – 30 750 000,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	2 745 000,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z budżetu Beneficjenta, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016 - 2020	61 500 000,00 zł brutto, w tym: 2016 r. 1 186 950,00 zł 2017 r. 805 650,00 zł 2018 r. 1 383 750,00 zł 2019 r. 32 250 600,00 zł 2020 r. 25 873 050,00 zł • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 9 675 180,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 22 55 420,00 zł • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 7 761 915,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 18 111 135,00 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Beneficjenta, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016 - 2018	2 745 000,00 zł brutto, w tym: • środki UE: 0,00 zł • budżet beneficjenta: 2 745 000,00 zł 2016 r. 965 000,00 zł • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 0,00 zł

	• Pozostałe obiekty kompleksu 965 000,00 zł 2017 r. 655 000,00 zł • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 0,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 655 000,00 zł 2018 r. 1 125 000,00 zł • Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna 0,00 zł • Pozostałe obiekty kompleksu 1 125 000,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Regionalny
Grupy docelowe projektu	Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, użytkownicy sportowi
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu – <i>Wzrost atrakcyjności Gminy; rozwój społeczno-gospodarczy i zmniejszenie dysproporcji społecznych</i> – nie zrealizowany Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Liczba utworzonych miejsc pracy:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 20 szt. • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 - 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 10 szt. • <i>Osoby korzystające z nowej infrastruktury rekreacyjnej lub sportowej:</i> 2016 - 0 os., 2017 - 0 os., 2018 - 0 os., docelowo 2020 – 5 000 os. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej w strefie rewitalizacji:</i> 2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 - 0 ha, docelowo 2020 - 14 ha. • <i>Liczba zadań inwestycyjnych związanych z funkcją sportową:</i> 2016 – 0 szt., 2017– 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 50 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu nie zrealizowane.

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.2

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	09.05.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	3 000 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	171 990,00 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020.	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. zieleni, w podziale na poszczególne elementy zadań
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018	171 990,00 zł brutto, w tym: 2016 r. 171 990,00 zł • środki WFOŚiGW 144 828,00 zł • budżet gminy 27 162,00 zł 2017 r. 0,00 zł 2018 r. 0,00 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	Lokalny
Grupy docelowe projektu	Grupy społeczne korzystające z oferty kulturalnej oraz usług umożliwiających aktywizację, uprawianie sportu, integrację społeczną i czynny wypoczynek, promujących zdrowy styl życia – w szczególności zagrożeni wykluczeniem społecznym lub wykluczeni mieszkańcy sołectwa Kłudno Stare oraz przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą na tym terenie.
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz	Cel projektu: <i>Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru kryzysowego, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne poprzez zagospodarowanie na cele</i>

uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu	społeczno-gospodarcze zabytkowego parku – nie zrealizowano Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne:</i> 2016 - 100 osób, 2017 - 100 osób, 2018 - 100 osób, docelowo 2020 – 2 000 osób • <i>Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • Powierzchnia zrewaloryzowanej przestrzeni publicznej w strefie rewitalizacji 2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 - 0 ha, docelowo 2020 – 4 ha. • Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem: 2016 – 1 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. Projekt jest w trakcie wdrażania. W latach 2017- 2018 nie realizowano projektu z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych
--	---

KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.3

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chelmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna
Okres sprawozdawczy:	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu:	2020 r.
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	4 500 000,00 zł brutto
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)	1 201 295,98 zł brutto
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2018 lub wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	1 201 295,98 zł brutto, w tym: 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 886 841,49 zł 2018 r. 314 454,49 zł
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2018 r. lub umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3	1 201 295,98 zł brutto, w tym: 2016 r. 0,00 zł 2017 r. 886 841,49 zł, w tym: - dofinansowanie z UE 471 657,05 zł - budżet gminy 415 184,44 zł 2018 r. 314 454,49 zł, w tym: - dofinansowanie z UE 0,00 zł - budżet gminy 314 454,49 zł
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)	lokalny
Grupy docelowe projektu	Mieszkańcy gminy
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu)	Cel projektu - <i>Odnowa parku znajdujących się na terenie sołectwa Adamowizna poprzez jego uatrakcyjnienie pod względem funkcji zapewnianych mieszkańcom aktywność społeczną. Park miałyby stanowić również miejsce zapewniające możliwość odpoczynku oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu poprzez stworzoną infrastrukturę, uporządkowanie terenu oraz atrakcje organizowane</i>

	na ich obszarze. Możliwość stworzenia parku tematycznego będzie stanowiła atrakcję turystyczną dla mieszkańców, ale również może doprowadzić do rozwoju turystyki. Ważnym celem jest również aktywizacja społeczna mieszkańców, a także marginalizacja osób wykluczonych poprzez zaangażowanie ich w prace porządkowe oraz związane z utrzymaniem zrewitalizowanego obszaru. Prace inwestycyjne w obiekcie dworku Chełmońskich będą miały na celu rozwój partnerstwa z mieszkańcami i rozwój warunków do kształtowania postaw społecznych, aktywność organizacji pozarządowych - nie zrealizowano Prognozowane efekty: <u>Wskaźniki rezultatu, w tym:</u> • <i>Odwiedzający objęte wsparciem miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne</i> 2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób, 2018– 0 osób, docelowo 2020 – 1 000 osób <u>Wskaźnik produktu, w tym:</u> • <i>Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 1 szt. • <i>Liczba zrealizowanych programów aktywności mieszkańców z wykorzystaniem zrewitalizowanej infrastruktury</i> 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 20 szt. Projekt jest w trakcie realizacji.
--	---

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW
(POSTĘP RZECZOWY, POSTĘP FINANSOWY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA)

PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY REWITALIZACYJNE	Szacunkowe nakłady finansowe z obowiązującego LPR (zł brutto)	Czy projekt został rozpoczęty TAK/NIE	Informacja o stanie realizacji projektu rewitalizacyjnego - opisowo																							
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO																										
1.1 Streetworker – Pedagog uliczny	40 740,00	TA	<u>2016 rok</u> 1. Podpisano umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych. Wynagrodzenie w wysokości 40 740,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.12.2016 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 40 740,00 zł <u>2017 rok</u> 1. Podpisano umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych. Wynagrodzenie w wysokości 42 000,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.12.2017 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 42 000,00 zł <u>2018 rok</u> 1. Podpisano umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych. Wynagrodzenie w wysokości 48 000,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.12.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 48 000,00 zł <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>0,00</td><td>40 740,00</td><td>40 740,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>0,00</td><td>42 000,00</td><td>42 000,00</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>0,00</td><td>48 000,00</td><td>48 000,00</td></tr> <tr> <td>2016-2018</td><td>0,00</td><td>130 740,00</td><td>130 740,00</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2016	0,00	40 740,00	40 740,00	2017	0,00	42 000,00	42 000,00	2018	0,00	48 000,00	48 000,00	2016-2018	0,00	130 740,00	130 740,00
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																									
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																							
2016	0,00	40 740,00	40 740,00																							
2017	0,00	42 000,00	42 000,00																							
2018	0,00	48 000,00	48 000,00																							
2016-2018	0,00	130 740,00	130 740,00																							
1.2 Aktywna Rodzina	345 967,50	TAK	<u>2015 rok</u> 1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 345 967,50 zł brutto i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 276 774,00 zł brutto (80%), a z budżetu gminy 69 193,50 zł brutto (20 %).																							

2016 rok

1. Realizacja edycji I projektu.

2017 rok

1. Zakończyła się edycja I projektu oraz rozpoczęła edycja II. W ramach edycji I objęto wsparciem 15 osób/rodzin, którym zaoferowano: warsztaty, animacje, wsparcie indywidualne, (terapię psychologiczną), dyżury specjalistyczne (pedagoga, psychologa), kursy zawodowe i staże. W edycji II, z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy (tj. z 31.12.2017 r. na 30.06.2018 r.). Poniesione w latach 2016-2017 nakłady finansowe **brutto** → **195 167,05 zł** , w tym:

- ze środków gminy brutto → 51 193,50 zł
- dofinansowanie brutto → 143 973,55 zł

2018 rok

1. Zakończyła się edycja II. W ramach edycji II objęto wsparciem 15 osób/rodzin, którym zaoferowano: warsztaty, animacje, wsparcie indywidualne, (terapię psychologiczną), dyżury specjalistyczne (pedagoga, psychologa), kursy zawodowe i staże. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **144 804,41 zł** w tym:

- ze środków gminy brutto → 18 000,00 zł
- dofinansowanie brutto → 126 804,41 zł

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2016	0,00	0,00	0,00
2017	143 973,55	51 193,50	195 167,05
2018	126 804,41	18 000,00	144 804,41
2016-2018	270 777,96	69 193,50	339 971,46

1.3 Program „Klub”
Grodziskiego Klubu
Koszykarskiego

11 000,00

TAK

2016 rok

1. W 2016 r. nie złożono wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu.

2017 rok

1. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu i otrzymano dofinansowanie. Wartość projektu wyniosła: 11 294,00 zł brutto, z czego MSiT dofinansowało projekt w kwocie 8 869,00 zł, a środków własnych 2 425,00 zł brutto. Dotację rozliczono w listopadzie 2017 r.

2. W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy i sfinansowano wynagrodzenia trenerów; zmodernizowano 1 obiekt infrastruktury sportowej (Halę Sportową przy ul Westfala) poprzez zakup nowych koszy oraz wymianę starych koszy na nowe.

3. W ramach projektu przeprowadzono szereg operacji mających na celu profilaktykę zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty sportowej, m.in.:

			1) prowadzone są treningi specjalistyczne i szkoły koszykarskie dla około 300 osób; 2) zorganizowano Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego, w którym wzięło udział około 100 osób; 3) współorganizowano kolejną edycję imprezy sportowej KACPA Challenge (w tym impreza i pokaz Kacpra Lachowicza w Grodzisku Mazowieckim oraz dwie imprezy wyjazdowe: do Żyrardowa i do Warszawy na Ursynów), w których wzięło udział łącznie około 3 200 osób; 4) zorganizowano Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora OSIR w Grodzisku Mazowieckim, w którym wzięło udział około 50 osób; 5) organizowano obozy sportowe dla 120 osób. 4. Projekt zakończono w 2017 r. Wskaźniki projektu osiągnięto w 2017 r. Poniesione nakłady finansowe łącznie brutto → 11 294,00 zł w tym: - ze środków własnych brutto → 2 425,00 zł - dofinansowanie brutto → 8 869,00 zł <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>8 869,00</td><td>2 425,00</td><td>11 294,00</td></tr> <tr> <td>2016-2017</td><td>8 869,00</td><td>2 425,00</td><td>11 294,00</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne	całkowite	2016	0,00	0,00	0,00	2017	8 869,00	2 425,00	11 294,00	2016-2017	8 869,00	2 425,00	11 294,00
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																					
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne	całkowite																			
2016	0,00	0,00	0,00																			
2017	8 869,00	2 425,00	11 294,00																			
2016-2017	8 869,00	2 425,00	11 294,00																			
1.4 E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji	1 528 150,00	TAK	<u>2015 rok</u> 1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 1 528 150, 00 zł brutto i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 1 222 520, 00 zł brutto (80 %), a z budżetu gminy 305 630, 00 zł brutto (20 %). <u>2016 rok</u> 1. Podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności w wysokości 18 450,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury, poniesione nakłady finansowe brutto → 18 450, 00 zł w tym: - ze środków gminy brutto → 3 690,00 zł - dofinansowanie brutto → 14 760,00 zł 2. Podpisano umowę na zakup tablic informacyjnych w wysokości 1 783,50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury – poniesione nakłady finansowe brutto → 1 783, 50 zł w tym: - ze środków gminy brutto → 356,70 zł - dofinansowanie brutto → 1 426,80 zł 3. Podpisano umowę na zakup oprogramowania do wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 11 070, 00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto → 11 070, 00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 2 214,00 zł - dofinansowanie brutto → 8 856,00 zł 4. Podpisano umowę na zakup i wdrożenie podpisów elektronicznych w wysokości 4 981,50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury – poniesione nakłady finansowe brutto → 4 981,50 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 996,30 zł - dofinansowanie brutto → 3 985,20 zł 5. Podpisano umowę na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w wysokości 20 664,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury –																			

		poniesione nakłady finansowe brutto → 20 664,00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 4 132,80 zł - dofinansowanie brutto → 16 531,20 zł 6. Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 163 860,60 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. <u>2017 rok</u> 1. Za realizację umowy z 2016 roku, na zakup sprzętu komputerowego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto → 163 860, 60 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 32 772,12 zł - dofinansowanie brutto → 131 088,48 zł 2. Podpisano umowę na zakup hot spotów w wysokości 99 000, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto → 97 200,00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 19 440,00 zł - dofinansowanie brutto → 77 760,00 zł 3. Podpisano umowę na zakup klimatyzacji w wysokości 31 350,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto → 31 350,00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 6 270,00 zł - dofinansowanie brutto → 25 080,00 zł 4. Podpisano umowę na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w wysokości 939, 00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury-poniesione nakłady finansowe brutto → 939, 00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 187,80 zł - dofinansowanie brutto → 751,20 zł 5. Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 261 700,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto → 261 700, 00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 52 340,00 zł - dofinansowanie brutto → 209 360,00 zł 6. Podpisano umowę na zakup urządzeń typu stand w wysokości 142 495, 50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury – poniesione nakłady finansowe brutto → 142 495, 50 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 28 499,10 zł - dofinansowanie brutto → 113 996,40 zł 7. Podpisano umowę na zakup tabliczek informacyjnych w wysokości 1 107,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. 8. Podpisano umowę na modernizację serwerowni w wysokości 29 520,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto → 29 520,00 zł w tym: - ze środków gminy brutto → 5 904,00 zł - dofinansowanie brutto → 23 616,00 zł 9. Podpisano umowę na budowę portalu internetowego w wysokości 293 970,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.
--	--	--

10. Podpisano umowę na zakup usługi hostingu w wysokości 23 985, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.
11. Podpisano umowę na zakup oprogramowania graficznego w wysokości 17 466, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.
12. Podpisano umowę na zakup oprogramowania zabezpieczającego w wysokości 177 000, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.
- 2018 rok
1. Zrealizowano podpisaną w 2017 r. umowę na zakup tabliczek informacyjnych. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto** → **1 107, 00 zł** w tym:
- ze środków gminy brutto → 221,40 zł
 - dofinansowanie brutto → 885,60 zł
2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na budowę portalu internetowego dokonano zapłaty faktury – poniesione nakłady finansowe brutto → **293 970, 00 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 58 794,00 zł
 - dofinansowanie brutto → 235 176,00 zł
3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na zakup usługi hostingu dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto** → **23 985, 00 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 4 797,00 zł
 - dofinansowanie brutto → 19 188,00 zł
4. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na zakup oprogramowania graficznego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto** → **17 466, 00 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 3 493,20 zł
 - dofinansowanie brutto → 13 972,80 zł
5. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na zakup oprogramowania zabezpieczającego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto** → **177 000, 00 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 35 400,00 zł
 - dofinansowanie brutto → 141 600,00 zł
6. Podpisano umowę na utworzenie portalu internetowego w wysokości 15 000, 00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto** → **15 000, 00 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 3 000,00 zł
 - dofinansowanie brutto → 12 000,00 zł
7. Podpisano umowę na zakup infokiosku w wysokości 23 400,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto** → **23 400, 00 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 4 680,00 zł
 - dofinansowanie brutto → 18 720,00 zł
8. Podpisano umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania intranetowego 92 127,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury

			- poniesione nakłady finansowe brutto → 92 127, 00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 18 425,40 zł - dofinansowanie brutto → 73 701,60 zł 9. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur związanych z wykorzystaniem powstałych w projekcie oszczędności przetargowych, przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018 termin zakończenia projektu . <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2016</td><td>45 559,20</td><td>11 389,80</td><td>56 949,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>581 652,08</td><td>145 413,02</td><td>727 065,10</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>515 244,00</td><td>128 811,00</td><td>644 055,00</td></tr> <tr> <td>2015-2018</td><td>1 142 455,28</td><td>285 613,82</td><td>1 428 069,10</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2015	0,00	0,00	0,00	2016	45 559,20	11 389,80	56 949,00	2017	581 652,08	145 413,02	727 065,10	2018	515 244,00	128 811,00	644 055,00	2015-2018	1 142 455,28	285 613,82	1 428 069,10
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																													
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																											
2015	0,00	0,00	0,00																											
2016	45 559,20	11 389,80	56 949,00																											
2017	581 652,08	145 413,02	727 065,10																											
2018	515 244,00	128 811,00	644 055,00																											
2015-2018	1 142 455,28	285 613,82	1 428 069,10																											
1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji	1 684 578,00	TAK	<u>2017 rok</u> 1. Podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności w wysokości 6 150,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto → 6 150,00 zł 2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1 projektu o wartości 1 684 578,00 zł brutto, lecz ze względów formalnych nie otrzymano dofinansowania z UE. 3. <u>Gmina w latach 2017-2018 nie realizowała przedmiotowego projektu z uwagi na brak innych możliwości dofinansowania projektu z zewnętrznych środków finansowych oraz z uwagi na fakt, iż w 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1, na realizację alternatywnego projektu pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 04.09.2017 do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td><td>0,00</td><td>6 150,00</td><td>6 150,00</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2017-2018</td><td>0,00</td><td>6 150,00</td><td>6 150,00</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2017	0,00	6 150,00	6 150,00	2018	0,00	0,00	0,00	2017-2018	0,00	6 150,00	6 150,00								
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																													
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																											
2017	0,00	6 150,00	6 150,00																											
2018	0,00	0,00	0,00																											
2017-2018	0,00	6 150,00	6 150,00																											
1.6 Lekkoatletyka dla każdego	350 000,00	NIE	1. Projekt zgłoszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim. Z uwagi na bogatą ofertę zajęć proponowaną dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki przez OSiR oraz znikome zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami lekkoatletycznymi, prowadzonymi przez nauczycieli WF w szkołach, zrezygnowano z aplikowania o dofinansowanie projektu. <u>Projekt nie był realizowany w latach 2016- 2018</u>																											

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016-2018	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. MIĘDZY PARKAMI - EKOLOGICZNA I KULTURALNA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW

2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym: Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych Etap 2 -Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej	2 500 000,00	TAK	<u>2016 rok</u> 1. Etap 1 – Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę stawów Walczewskiego w wys. 609 130,14 złotych z WFOŚiGW. 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na kwotę 1 821 690,27 zł. Wartość całkowita robót 1 950 022,30 zł. Umowa została zrealizowana i zapłacona. Poniesione nakłady finansowe brutto → 1 950 022,30 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 1 340 892,16 zł - dotacja WFOŚiGW brutto → 609 130,14 zł Etap 1 – zrealizowano. 3. Etap 2 - Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę stawów Walczewskiego w wys. 271 170,00 złotych z WFOŚiGW. 4. Etap 2 - Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 6 821 352,61 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 481 149,11 zł i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 4 933 034,20 zł (UE 4 110 861,83 zł, budżet państwa 822 172,37 zł). W 2018 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie o wartości całkowitej projektu na kwotę 7 248 280,65 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 481 149,11 zł. Dofinansowanie w wysokości 4 933 034,20 zł (UE 4 110 861,83 zł, budżet państwa 822 172,37 zł); Z budżetu Gminy: 2 315 246,45 zł. Termin zakończenia projektu: 30.06.2019 5. Etap 2 - Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy nasadzeń. Podpisano umowę na kwotę 301 300,00 zł. Umowa została zrealizowana i zapłacona. Poniesione nakłady finansowe brutto → 301 300,00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 30 130,00 zł - dotacja WFOŚiGW brutto → 271 170,00 zł <u>2017 rok</u> 1. Etap 2 - Podpisano umowę na dostawę i montaż fontanny pływającej w wysokości 58 425,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana. Zapłata w 2018 r (wydatek kwalifikowalny w wys. 47 355,00 zł). 2. Etap 2 - Podpisano umowę na dostawę i montaż 1 szt. toalety publicznej w wysokości 124 230,00 zł brutto. Umowa zrealizowana, dokonano zapłaty. Poniesione nakłady finansowe brutto → 124 230,00 zł (wydatek niekwalifikowalny), w tym: - ze środków gminy brutto → 124 230,00 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 3. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę pomostu cumowniczego stacjonarno-pływającego w wys. 398 581,50 zł brutto. Umowa zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe brutto → 398 581,50 zł (wydatek kwalifikowalny), w tym:
--	--------------	-----	--

- ze środków gminy brutto → 39 858,15 zł
- dofinansowanie UE brutto → 358 723,35 zł

4. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę z kostki szlachetnej w wys. 101 014,98 zł brutto. Umowa zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **101 014,98 zł** (wydatek kwalifikowalny), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 29 158,50 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 71 856,48 zł
5. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę parkingu i miejsc postojowych dla rowerów a także chodnika wejściowego na potrzeby funkcjonowania Stawów Walczewskiego w wys. 423 177,35 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **423 177,35 zł** (wydatek kwalifikowalny), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 42 317,74 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 380 859,61 zł
6. Etap 2 - Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 4 428,00 zł brutto, za zamówienie dodatkowe (pomost cumowniczy) do umowy podstawowej. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **4 428,00 zł**, (wydatek poza projektem), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 4 428,00 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł

2018 rok

1. Etap 2 - Zapłata za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na dostawę i montaż fontanny pływającej. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **58 425,00 zł** (wydatek kwalifikowalny w wys. 47 355,00 zł), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 15 805,50 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 42 619,50 zł
2. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę oświetlenia i monitoringu w wys. 692 482,62 zł brutto (wydatek kwalifikowalny w wys. 454 042,20 zł brutto). Umowa nie zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → 678 353,86 zł, w tym:
 - ze środków gminy brutto → 269 715,88 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 408 637,98 zł
3. Etap 2 - Podpisano umowę na wykonanie nasadzeń zieleni i pielęgnacji zieleni w parku. Wynagrodzenie 189 570,00 zł brutto. (wydatek kwalifikowalny). Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → 189 570,00 zł w tym:
 - ze środków gminy brutto → 18 957,00 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 170 613,00 zł
4. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę plaży. Wartość umowy: 116 727,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe **brutto** → 116 727,00 zł, w tym:
 - ze środków gminy brutto → 11 672,70 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 105 054,30 zł
5. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę siłowni i street workout – wartość 399 380,96 zł. (kwalifikowalne: 286 981,46) Odbiór 30.04.2018. Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe **brutto** → 399 380,96 zł, w tym:
 - ze środków gminy brutto → 141 097,65 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 258 283,31 zł

			6. Etap 2 - Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych. Wartość umowy 3 900,01 zł. Umowę zrealizowano. Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe brutto → 3 900,01 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 390,00 zł - dofinansowanie UE brutto → 3 510,01 zł 7. Etap 2 - Podpisano umowę na dostawę malej architektury. Wartość umowy 115 017,30 zł. Umowę zrealizowano. Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe brutto → 115 017,30 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 11 501,73 zł - dofinansowanie UE brutto → 103 515,57zł <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>880 300,14</td><td>1 371 022,16</td><td>2 251 322,30</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>811 439,44</td><td>239 992,39</td><td>1 051 431,83</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>1 092 233,67</td><td>469 140,46</td><td>1 561 374,13</td></tr> <tr> <td>2016-2018</td><td>2 783 973,25</td><td>2 080 155,01</td><td>4 864 128,26</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2016	880 300,14	1 371 022,16	2 251 322,30	2017	811 439,44	239 992,39	1 051 431,83	2018	1 092 233,67	469 140,46	1 561 374,13	2016-2018	2 783 973,25	2 080 155,01	4 864 128,26
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																									
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																							
2016	880 300,14	1 371 022,16	2 251 322,30																							
2017	811 439,44	239 992,39	1 051 431,83																							
2018	1 092 233,67	469 140,46	1 561 374,13																							
2016-2018	2 783 973,25	2 080 155,01	4 864 128,26																							
2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy	25 000 000,00	TAK	<u>2016 rok</u> 1. Zlecono wykonanie rozbiórki budynków wraz wykonaniem ogrodzenia i uporządkowaniem terenu na kwotę wys. 70 545,42 zł brutto Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto → 70 545,42 zł (wydatek poza projektem), w tym: - ze środków gminy brutto → 70 545,42 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł <u>2017 rok</u> 1. W ramach RPO WM działanie 5.3. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu rewitalizacji obiektów zabytkowych: willi „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chelmońskich wraz z parkiem w Adamowiźnie. Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 zł ; Kwalifikowalne 6 053 984,37 zł; dofinansowanie ze środków UE w wysokości 4 177 249,22 zł ; środki własne Gminy: 1 933 604,55 zł. Okres realizacji 14.11.2016 - 29.06.2018 Wartość całkowita rewitalizacji willi „Niespodzianka” wynosi 3 204 522,78 zł (kwalifikowalne 3 187 022,78 zł). Dofinansowanie w wysokości 2 199 045,72 zł. Środki Gminy: 1 005 477,06 zł. 2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe brutto → 123 000,00 zł (wydatek poza projektem),, w tym: - ze środków gminy brutto → 123 000,00 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 3. Podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane rewitalizacji obiektu Willi na kwotę 2 994 900,70 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. W 2017 roku dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto → 1 996 288,30 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 618 849,37 zł - dofinansowanie UE brutto → 1 377 438,93 zł																							

4. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na kwotę 47 847,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. W 2017 roku dokonano zapłaty za faktury na kwotę **brutto** → 22 **488,09 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 6 971,31 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 15 516,78 zł
5. Zlecono wykonanie projektu iluminacji. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesiono w 2017 r. nakłady finansowe **brutto** → 7 253,00 zł, w tym:
- ze środków gminy brutto → 7 253,00 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
- 2018 rok
1. Zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM działanie 5.3.wydłużający termin zakończenia inwestycji do 30.09.2019 r.
2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na roboty budowlane rewitalizacji obiektu Willi na kwotę w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto** → 390 276,05 zł, w tym:
- ze środków gminy brutto → 120 985,58 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 269 290,47 zł
3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, w 2018 r. dokonano zapłaty za faktury na kwotę **brutto** → 20 574,21 zł, w tym:
- ze środków gminy brutto → 6 378,01 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 14 196,20 zł
4. Podpisano umowę z Wykonawcą na zakup pieca do ceramiki na kwotę 11 808,00 zł brutto. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto** → 11 **808,00 zł**, (wydatek kwalifikowalny w wys. 11 808,00), w tym:
- ze środków gminy brutto → 3 660,48 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 8 147,52 zł
5. Podpisano umowę z Wykonawcą na zakup i dostawę mebli specjalistycznych na kwotę 61 826,74 zł brutto. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto** → 61 **826,74 zł**, (wydatek kwalifikowalny w wys. 61 826,74), w tym:
- ze środków gminy brutto → 19 166,29 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 42 660,45 zł
6. Podpisano umowę na zakup fortepianu na kwotę 31 423,00 zł brutto. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty za fakturę na kwotę brutto → 29 474,77, (wydatek kwalifikowalny w wys. 29 474,77), w tym:
- ze środków gminy brutto → 29 474,77 zł (do refundacji)
 - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
7. Podpisano umowę na modernizację i konserwację przyłączy światłowodowych. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesiono nakłady finansowe **brutto** → 20 **491,80 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 20 491,80 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
8. Podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę sprzętu multimedialnego na kwotę 174 450,00 zł brutto. Umowa zrealizowana.

Dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto** → 174 **450,00 zł**, (wydatek kwalifikowalny w wys. 174 450,00), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 174 450,00 zł (do refundacji)
 - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2016	0,00	70 545,42	70 545,42
2017	1 392 955,71	756 073,68	2 149 029,39
2018	334 294,64	374 606,93	708 901,57
2016-2018	1 727 250,35	1 201 226,03	2 928 476,38

2.3 Modernizacja
Strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej przy ul.
Żwirki i Wigury w
 Grodzisku Mazowieckim

1 500 000,00

TAK

2016 rok

1. W dniu 29.01.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2017 r. Umowa nie została zrealizowana.

2017 rok

1. Na etapie koncepcji architektonicznej określono, że istniejący budynek Strażnicy OSP ze względu na swoje usytuowanie, formę architektoniczną oraz stan techniczny, nawet po dokonaniu głębokiej przebudowy, rozbudowy i modernizacji, nie będzie zapewniał użytkownikom należytego komfortu użytkowania. Zakres oraz szacunkowe koszty wykonania przebudowy przewyższają koszt związany z budową nowej, niezależnej siedziby dla jednostki OSP. Przewidywany łączny koszt nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu to około 1,6 mln z netto. W związku z powyższym wykonano koncepcję budowy na działce o nr ew. 157 obr. 23 garażu wraz z przebudową budynków OSP. Zaproponowano rozwiązanie korzystniejsze z uwagi na komfort użytkowania obiektu, wartości estetyczne i urbanistyczne obiektu oraz przede wszystkim oddzielenie funkcji OSP od siedziby SANEPID-u. Koncepcja została zaakceptowana przez gminę. W ramach całości projektu wykonane zostaną projekty rozbiórek elementów istniejącego budynku OSP oraz projekt nowego budynku OSP.

2018 rok

1. W związku z prowadzoną przez Gminę procedurą podziału działek ew. o numerach 157 oraz 88/1, poprzez wydzielenie z tych działek nowych działek drogowych, niemożliwym była kontynuacja prac projektowych w zakresie projektowania budynku OSP usytuowanego na przedmiotowych działkach. Podział działki nr 157 powinien w najbliższym czasie zostać ujawniony i wprowadzony na mapy geodezyjne, co umożliwi pobranie przez Projektanta nowego aktualnego podkładu i zakończenie prac projektowych.

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016-2018	0,00	0,00	0,00

2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim	24 928 482,41	TAK	<u>2015 rok</u> 1. Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ICES. Poniesione nakłady finansowe brutto → 31 990,00 zł 2. Podpisano Umowę ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES. Wynagrodzenie: 450 000,00 zł brutto; Termin realizacji: 27.06.2016 r. Umowa w trakcie realizacji. <u>2016 rok</u> 1. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES. Umowa zrealizowana w zakresie wykonania prac projektowych. Dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto → 450 000,00 zł 2. Podpisano Umowę ZP.272.4.2016 na weryfikację i ocenę projektu ICES. Wynagrodzenie: 55 350,00 zł brutto; Termin realizacji: 16.06.2016 r. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 55 350,00 zł <u>2017 rok</u> 1. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES. Umowa zrealizowana w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy ICES oraz opr. zał. do wniosku NFOŚ o dofinansowanie w ramach Poprawa jakości powietrza. W trakcie realizacji - w 2017 r. dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 3 075,00 zł 2. Podpisano Umowę INW/IF/104/2017 na adaptację dokumentacji projektowej ICES do zmian wynikających z podziału inwestycji na etapy. Wynagrodzenie: 46 740,00 zł brutto; Termin realizacji: 17.03.2017 r. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 46 740,00 zł 3. Uzyskano Decyzje Starosty Grodziskiego: 1) Decyzję 284/16 z 18.03.2016 udzielającą pozwolenia na budowę. 2) Decyzję Nr 999/16 z 03.08.2016 zmieniającą Decyzję 284/16. 3) Decyzję 424/17 z 05.04.2017 zmieniającą Decyzję 284/16. 4. Podpisano Umowę INW/IF/208/2017 na przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy ICES w ramach Programu Rozwój szkolnej infrastruktury – edycja 2017 r. Wynagrodzenie: 6 150,00 zł brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → 6 150,00 zł 5. Podpisano Umowę ZP.272.34.2017 na budowę ICES, Etap I. Wynagrodzenie: 14 729 086,21 zł brutto. Termin realizacji: 28.09.2018 r. Umowa w trakcie realizacji. W 2017 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto → 2 675 241,82 zł 6. Podpisano Umowę ZP.272.55.2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla budowy ICES, Etap I. Wynagrodzenie: 134 070,00 zł brutto. Termin realizacji: 28.09.2018 r. Umowa w trakcie realizacji. W 2017 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto → 14 747,70 zł 7. Podpisano Umowę INW/IF/771/2017 na zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Planu Wieloletniego i Programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dot. ICES i Hali sportowej przy ul. Sportowej) Wartość: 3 690,00 zł brutto. Termin realizacji 20.10.2017. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 3 690,00 zł
--	----------------------	------------	--

2018 rok

1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy ZP.272.55.2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla budowy ICES, Etap I, w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto** → 105 915,30 zł (pozostała kwota 13 407,00 zł do rozliczenia w 2019 r.)
2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy ZP.272.34.2017 na budowę ICES, Etap I, w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto** → 11 797 **333,95 zł** (pozostało 256 510,44 do rozliczenia w 2019 r.)
3. Podpisano Umowę INW/IF/111/2018 na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu budowy ICES o dofinansowanie w ramach NFOŚiGW. Wynagrodzenie 9 532,50 zł brutto. Umowa zrealizowana - dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto** → **9 532,50 zł**
4. Zlecono wycinkę drzew na działce 72/2 w związku z budową ICES, Etap I. Wynagrodzenie 6 150,00 zł. Umowę zrealizowano. Poniesiono koszty brutto → **6 150,00 zł**
5. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES. Umowa zrealizowana w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy ICES oraz opr. zał. do wniosku NFOŚ o dofinansowanie w ramach Poprawa jakości powietrza. Umowa zrealizowana - w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto** → 35 670,00 zł
6. Podpisano Umowę INW/IF/357/2018 na opracowanie dokumentacji połączenia nawierzchni zagospodarowania terenu przy ICES z istniejącymi chodnikami na ul. Bartniaka i ul. 3 Maja wraz z projektem zjazdu pożarowego. Wynagrodzenie 15 375,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesiono koszty brutto → **15 375,00 zł**
7. PGE Dystrybucja S.A. – opłata przyłączeniowa - Poniesiono koszty **brutto** → **13 779,94 zł**
8. PS Gazownictwa – opłata przyłączeniowa - Poniesiono koszty **brutto** → **10 138,35 zł**
9. Ośrodek Kultury – zakup sprzętu muzycznego na potrzeby ICES - Poniesiono koszty **brutto** → **20 413,00 zł**
10. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ICES - Poniesiono koszty **brutto** → **98 813,20 zł**
11. Wynajem sprzętu osuszającego - Poniesiono koszty **brutto** → **7 060,20 zł**
12. Zlecono nadzór inwestorski nad montażem urządzeń AV i koordynacja z robotami budowlanymi - Poniesiono koszty **brutto** → **11 685,00 zł**
13. Podpisano Umowę ZP.272.86.2018 na budowę parkingu i ścieżek pieszych wraz z małą architekturą przy budynku ICES. Wynagrodzenie: 1 399 118,58 zł brutto. Umowę zrealizowano. - Poniesiono koszty **brutto** → **1 399 118,58 zł**
14. Złożono Wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o dofinansowanie robót budowlanych o wartości: 5 212 693,14 zł brutto ze środków PFRON w wysokości 59%, tj. 2 118 980,95 zł brutto. Z uwagi na fakt, że zaproponowana przez MCPS kwota dofinansowania była nieadekwatna do potrzeb zgłoszonych we Wniosku, nie doszło do podpisania umowy.

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2015	0,00	31 990,00	31 990,00
2016	0,00	505 350,00	505 350,00

2017	0,00	2 749 644,52	2 749 644,52
2018	0,00	13 530 985,02	13 530 985,02
2015-2018	0,00	16 817 969,54	16 817 969,54

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3. TERENY POPRZEMYSŁOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZENI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	36 400 000,00	TAK	<u>2015 rok</u> 1. Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Hali (2015 r.) Poniesione nakłady finansowe brutto → 30 472,00 zł <u>2016 rok</u> 1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy hali Wynagrodzenie: 1 387 932,00 zł brutto; Termin realizacji: 29.09.2016 r. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto → 1 387 932,00 zł 2. Umowa na wykonanie analizy rzeczowo-finansowej i weryfikacji rozwiązań energetycznych na etapie projektowania. Wynagrodzenie: 23 862,00 zł brutto; Wykonawca nie zrealizował umowy. Strony podpisały Porozumienie. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → 8 832,70 zł 3. Zgłoszenie zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2016". Projekt nie uzyskał rekomendacji dla Ministra do ujęcia w Programie. Poniesione nakłady finansowe (mapy) na kwotę brutto → 301,24 zł 4. Uzyskano Decyzję Nr 589/16 Starosty Grodzkiego z 25.05.2016 udzielającą pozwolenia na budowę. 5. Umowa na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 16 000,00 zł brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → 16 000,00 zł 6. Umowa na opracowanie Programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych wraz z Załącznikiem nr 1. Wynagrodzenie: 23 370,00 zł brutto; Termin realizacji: 18.11.2016 r. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → 23 370,00 zł 7. Dla robót budowlanych o wartości 17 262 450,30 zł brutto złożono 29.11.2016 r. Wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o ich dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 7 017 256,22 zł brutto - nie został zakwalifikowany do realizacji z powodu braku środków. 8. 09.11.2016 przeprowadzono postępowanie ZP na wykonawcę budowy Hali; przetarg unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. <u>2017 rok</u> 1. W dniu 10. 08.08.2017 przeprowadzono postępowanie ZP na wykonawcę budowy Hali; przetarg unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. 2. Umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wynagrodzenie: 6 150,00 zł brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → 6 150,00 zł
--	---------------	-----	--

3. Złożono 31.03.2017 Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 do Ministra Sportu i Turystyki. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
4. Umowa na przystosowanie (adaptację) ww. dokumentacji projektowej do zmian wynikających ze zmniejszenia zakresu inwestycji. Wynagrodzenie: 24 569,23 zł brutto; Termin realizacji: 15.05.2017 r. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto → **24 569,23 zł**
5. Umowa na przygotowanie Zgłoszenia zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017". Termin realizacji 10.11.2017 Wynagrodzenie: 6 150,00 zł brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → **6 150,00 zł**
6. Zgłoszenie 29.12.2017 zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017". Projekt nie uzyskał rekomendacji dla Ministra do ujęcia w Programie.
7. Umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę zadania oraz weryfikację dokumentacji. Termin realizacji: 27.07.2018 Wynagrodzenie 19 600,00 zł brutto płatne w 2 transzach: (1 transza 80% - 15 680,00 zł, 2 transza 20% - 3 920,00 zł) W 2017 r. umowę zrealizowano w zakresie transzy 1. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → **15 680,00 zł**

2018 rok

1. Umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę zadania oraz weryfikację dokumentacji. Umowa w trakcie realizacji w zakresie transzy 2. W 2018 nie poniesiono nakładów finansowych (do rozliczenia w 2019 r. pozostaje kwota: 3 920,00 zł brutto)

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2015	0,00	30 472,00	30 472,00
2016	0,00	1 436 435,94	1 436 435,94
2017	0,00	52 549,23	52 549,23
2018	0,00	0,00	0,00
2015-2018	0,00	1 519 457,17	1 519 457,17

PRZEDSIĘWZIĘCIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA

4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:
Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie

2 680 600,00

TAK

Etap 1 - zrealizowano.

Lata 2007-2013

1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 1 brutto → **590 300,00 zł**

Etap 2 - zrealizowano

2015 rok

1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 2 brutto → **1 290 300,00 zł**

Etap 3 - zrealizowano.

południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kilińskiego. Etap 2 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kilińskiego. Etap 3 - Rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem. Etap 4 - rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji.			<u>2017 rok</u> 1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 3 brutto → 657 290,58 zł Etap 4 - w trakcie realizacji. 1. W ramach realizacji Etapu 4 wykonano szereg prac, m.in.: wymieniono nawierzchnię asfaltowa na drodze, zorganizowano na wydzierżawionych terenach 2 parkingi dla samochodów osobowych, na terenie PKP wykonano nawierzchnię parkingu dla samochodów osobowych, wyznaczono dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, trwa przygotowanie do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie skablowania linii energetycznych komunalnych oraz nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicy. 2. Brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych. <table border="1" data-bbox="712 339 2074 630"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007-2013</td><td>0,00</td><td>590 300,00</td><td>590 300,00</td></tr> <tr> <td>2014</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2015</td><td>0,00</td><td>1 290 300,00</td><td>1 290 300,00</td></tr> <tr> <td>2016</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>0,00</td><td>657 290,58</td><td>657 290,58</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2007-2018</td><td>0,00</td><td>2 537 890,58</td><td>2 537 890,58</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2007-2013	0,00	590 300,00	590 300,00	2014	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	1 290 300,00	1 290 300,00	2016	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	657 290,58	657 290,58	2018	0,00	0,00	0,00	2007-2018	0,00	2 537 890,58	2 537 890,58
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																																					
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																																			
2007-2013	0,00	590 300,00	590 300,00																																			
2014	0,00	0,00	0,00																																			
2015	0,00	1 290 300,00	1 290 300,00																																			
2016	0,00	0,00	0,00																																			
2017	0,00	657 290,58	657 290,58																																			
2018	0,00	0,00	0,00																																			
2007-2018	0,00	2 537 890,58	2 537 890,58																																			
4.2 Rewitalizacja pasaży śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim	10 000 000,00	NIE	<u>2016-2017</u> Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych, w latach 2016-2017 nie aplikowano o dofinansowanie projektu. <u>2018 r.</u> Trwał proces przygotowania projektu do wdrożenia - realizowano prace koncepcyjne. <table border="1" data-bbox="712 895 2074 1090"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2016-2018</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2016	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	2016-2018	0,00	0,00	0,00												
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																																					
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																																			
2016	0,00	0,00	0,00																																			
2017	0,00	0,00	0,00																																			
2018	0,00	0,00	0,00																																			
2016-2018	0,00	0,00	0,00																																			
4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 – Rozbudowa,	1 200 000,00	TAK	<u>2016 rok</u> 1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu brutto → 193 417,50 zł <u>2017 rok</u> 1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu brutto → 171 997,05 zł <u>2018 rok</u> 1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu brutto → 148 043,94 zł																																			

modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki			<table><tr><th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr><tr><th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr><tr><td>2016</td><td>0,00</td><td>193 417,50</td><td>193 417,50</td></tr><tr><td>2017</td><td>0,00</td><td>171 997,05</td><td>171 997,05</td></tr><tr><td>2018</td><td>0,00</td><td>148 043,94</td><td>148 043,94</td></tr><tr><td>2016-2018</td><td>0,00</td><td>513 458,49</td><td>513 458,49</td></tr></table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2016	0,00	193 417,50	193 417,50	2017	0,00	171 997,05	171 997,05	2018	0,00	148 043,94	148 043,94	2016-2018	0,00	513 458,49	513 458,49
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																									
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																							
2016	0,00	193 417,50	193 417,50																							
2017	0,00	171 997,05	171 997,05																							
2018	0,00	148 043,94	148 043,94																							
2016-2018	0,00	513 458,49	513 458,49																							
4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1 w tym: 1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej 2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej 3) Ogródek seniora przy ul. Bairda 4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowej	6 000 000,00	TAK	Lokalizacja 1) <u>2016 rok</u> Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji. <u>2017 rok</u> 1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje Projekt 4.4 Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2, w tym lokalizację 7). W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację przekazano terminowo. Płatność w 2018 r. <u>2018 rok</u> 1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4, Etap 1, lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2, lokalizacja 7) poniesiono nakłady finansowe brutto → 188 190,00 zł. Lokalizacja 2) <u>2016 rok</u> Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji. <u>2017 rok</u> 1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje Projekt 4.4 Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2, w tym lokalizację 7). W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację przekazano terminowo. Płatność w 2018 r. <u>2018 rok</u> 1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4 Etap 1, lokalizacje 1), 2) oraz Projektu 4.5 Etap 2, lokalizacja 7) - poniesiono nakłady finansowe brutto → 188 190,00 zł. (kwota liczona przy lokalizacji 1) Lokalizacja 3) <u>2017 rok</u> 1. Złożono wniosek do POiŚ o dofinansowanie projektu o wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym projektu ogródka seniora - projekt 4.4 oraz Parku przy ul. Piłsudskiego - projekt 4.6) i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 202 234,27 zł brutto, wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto.																							

			2. Z uwagi na realizowany w pobliżu lokalizacji 3) projekt budowy placu zabaw przy ul. T. Bairda (na działce nr 1/2 obr. 34) nastąpiła zmiana koncepcji i zamiast mini placu zabaw teren zostanie zagospodarowany na ogródek seniora przy ul. T. Bairda. 3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 34 071,00 zł brutto. (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym ogródka dla seniorów). Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 34 071,00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 5 110,65 zł - dofinansowanie UE brutto → 28 960,35 zł 4. Zlecono wykonanie Studium Wykonalności projektu. Wynagrodzenie: 24 354,00 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym ogródka dla seniorów); Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 24 354,00 zł (poniesione nakłady wykazano w projekcie 4.6.) <u>2018 rok</u> 1. Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. W dniu 06.07.2018 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie w kwocie 218 040,72 zł . Realizację zakończono 30.10.2018. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 218 040,72 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 32 706,11 zł - dofinansowanie UE brutto → 185 334,61 zł Lokalizacja 4) <u>2017 rok</u> 1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu wewnątrzosiedlowego przy ulicy Orzeszkowej. Wynagrodzenie: 3 200,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 3 200,00 zł <u>2018 rok</u> W 2018 roku nie przewidziano realizacji inwestycji w zakresie lokalizacji 4 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>28 960,35</td><td>8 310,65</td><td>37 271,00</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>185 334,61</td><td>220 896,11</td><td>406 230,72</td></tr> <tr> <td>2016-2018</td><td>214 294,96</td><td>229 206,76</td><td>443 501,72</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2016	0,00	0,00	0,00	2017	28 960,35	8 310,65	37 271,00	2018	185 334,61	220 896,11	406 230,72	2016-2018	214 294,96	229 206,76	443 501,72
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																									
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																							
2016	0,00	0,00	0,00																							
2017	28 960,35	8 310,65	37 271,00																							
2018	185 334,61	220 896,11	406 230,72																							
2016-2018	214 294,96	229 206,76	443 501,72																							
4.5 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 w tym: 5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala	4 000 000,00	TAK	Lokalizacja 5) 1. Realizacja przesunięta do 2020 r. Lokalizacja 6) <u>2017 rok</u> 1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw dla dzieci i terenu przy ulicy Szkolnej wraz z nadzorem autorskim. Umowę zrealizowano w zakresie przebudowy. Wynagrodzenie 3 750,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe brutto → 3 500,00 zł <u>2018 rok</u> 1. Podpisano umowę na przebudowę placu zabaw przy ul. Szkolnej. Wartość: 474 363,50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto → 474 363,50 zł.																							

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej 7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicą 3 Maja. 8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego 9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.		2. W ramach zleconego w 2017 r. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw dla dzieci i terenu przy ulicy Szkolnej wraz z nadzorem autorskim, zrealizowano umowę w zakresie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie 250,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe brutto → 250,00 zł 3. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy placu zabaw. Wartość 6 600,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto → 6 600 zł. Lokalizacja 7) <u>2016 rok</u> Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji. <u>2017 rok</u> 1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje Projekt 4.4 Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2, w tym lokalizację 7). W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację przekazano terminowo. Płatność w 2018 r. <u>2018 rok</u> 1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4 Etap 1 lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2, lokalizacja 7) - poniesiono nakłady finansowe brutto → 188 190,00 zł (kwota liczona przy lokalizacji 1) Lokalizacja 8) <u>2017 rok</u> 1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego wraz z nadzorem autorskim. Wynagrodzenie 3 750,00 zł brutto. Umowę zrealizowano w zakresie zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego. Poniesione nakłady finansowe brutto → 3 500,00 zł 2. Podpisano umowę na zagospodarowanie placu przy ulicy Szczerkowskiego. Wartość: 202 784,56 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. 3. Podpisano umowę na Inspektora nadzoru nad inwestycją w branży elektrycznej. Wartość 1 107,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. <u>2018 rok</u> 1. W ramach zleconego w 2017 r. wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego wraz z nadzorem autorskim, zrealizowano umowę w zakresie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie 250,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe brutto → 250,00 zł 2. Zrealizowano podpisaną w 2017 r. umowę na zagospodarowanie placu przy ulicy Szczerkowskiego. Poniesione nakłady finansowe brutto → 202 784,56 zł 3. Zrealizowano podpisaną w 2017 r. umowę na Inspektora nadzoru nad inwestycją w branży elektrycznej. Poniesione nakłady finansowe brutto → 1 107,00 zł 4. Zlecono wykonanie utwardzenia z kostki betonowej chodnika przy ul. Szczerkowskiego. Wartość: 7 085,26 zł brutto. Zlecenie wykonano. Poniesione nakłady finansowe brutto → 7 085,26 zł. Lokalizacja 9) <u>2017 rok</u> 1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Wynagrodzenie: 6 500,00 zł brutto. Naliczono karę za nieterminowe wykonanie umowy. Poniesione nakłady finansowe brutto → 5 044,00 zł
--	--	---

2018 rok

1. Zlecono realizację projektu. Planowany termin zakończenia realizacji 30.04.2019 r. Całkowity koszt realizacji 228 940,00 zł. Poniesione w 2018 r. nakłady finansowe brutto → 50 000,00 zł

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12 044,00	12 044,00
2018	0,00	742 440,32	742 440,32
2016-2018	0,00	754 484,32	754 484,32

4.6. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim

2 500 000,00

TAK

2016 r.

1. Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu.

2017 r.

1. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 5 817,90 zł brutto. Termin realizacji 24.07.2017 r. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **5 817,90 zł**

2. Złożono wniosek do POiŚ o dofinansowanie projektu o wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul. Piłsudskiego- projekt 4.6 oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4). i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 202 234,27 zł brutto, wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto (poniesione nakłady finansowe wykazano w projekcie 4.4)

3. Złożono wniosek do POiŚ o dofinansowanie projektu w części dot. zagospodarowania parku i oświetlenia (o wartości 1 634 598,35) i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 1 389 408,60 zł brutto, wkład własny 15%, tj. : 245 189,75 zł brutto.

4. Zlecono wykonanie Studium Wykonalności projektu. Wynagrodzenie: 24 354,00 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul. Piłsudskiego oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4). Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **24 354,00 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 3 653,10 zł
- dofinansowanie UE brutto → 20 700,90 zł

5. Nie dofinansowane elementy projektu (plac zabaw i pielęgnacja zieleni) o kosztorysowej wartości 511 903,69 zł brutto będą realizowane w 100% z budżetu gminy.

6. Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. W dniu 23.11.2017 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie 2 586 246,28 zł brutto. Realizacja zakończona 5.10.2018. Płatność w 2018 roku.

2018 r.

1. Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. W dniu 06.07.2018 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie w kwocie 218 040,72 zł .

			Realizację zakończono 30.10.2018. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 218 040,72 zł (poniesione nakłady finansowe wykazano w projekcie 4.4) 2. Za realizację umowy wykonawstwa na kwotę 2 586 246,28 zł brutto, w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto → 2 586 246,28 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 1 196 837,68 zł - dofinansowanie UE brutto → 1 389 408,60 zł <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>20 700,90</td><td>9 471,00</td><td>30 171,90</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>1 389 408,60</td><td>1 196 837,68</td><td>2 586 246,28</td></tr> <tr> <td>2016-2018</td><td>1 410 109,50</td><td>1 206 308,68</td><td>2 616 418,18</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2016	0,00	0,00	0,00	2017	20 700,90	9 471,00	30 171,90	2018	1 389 408,60	1 196 837,68	2 586 246,28	2016-2018	1 410 109,50	1 206 308,68	2 616 418,18
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																									
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																							
2016	0,00	0,00	0,00																							
2017	20 700,90	9 471,00	30 171,90																							
2018	1 389 408,60	1 196 837,68	2 586 246,28																							
2016-2018	1 410 109,50	1 206 308,68	2 616 418,18																							
4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym: Etap 1- Skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą E. Orzeszkowej Etap 2 - Skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Teligi	1 888 445,78	TAK	Etap 1 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej <u>2015 rok</u> - Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowań dla Etapu 1 i 2. - Wykonano dokumentację projektową budowy skrzyżowań o ruchu okrężnym dla Etapu 1 i 2. - Wykonano mapy dla Etapu 1 i 2. - Wykonano odbitki ksero dokumentacji Etapu 1. - Wykonano roboty budowlane Etapu 1, przebudowano ogrodzenie, świadczone usługę nadzoru inwestorskiego. Poniesione w 2015 r. nakłady finansowe brutto → 888 445,78 zł Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi <u>2015 rok</u> - Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowań dla Etapu 1 i 2. - Wykonano dokumentację projektową budowy skrzyżowań o ruchu okrężnym dla Etapu 1 i 2. - Wykonano mapy dla Etapu 1 i 2. Poniesione nakłady finansowe dot. pkt 1,2 i 3 wykazano w Etapie 1 <u>2017 rok</u> - Gmina Grodzisk Mazowiecki, w partnerstwie z Miastem Żyrardów i Gminą Miastem Pruszków, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Projekt przewiduje m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Teligi z ul. 3 Maja. Wartość całkowita partnerskiego projektu: 40 799 813,39 zł brutto, w tym projekt gminy Grodzisk Mazowiecki 13 693 950,07 zł brutto, a budowa ronda 964 385,58 zł brutto. Termin realizacji 30.06.2020 r.																							

2018 rok

1. 15.10.2018 Projekt o wartości 964 385,58 zł otrzymał dofinansowanie (z Działania 4.3), w tym na budowę ronda w wysokości 89%, tj. 858 303,17 zł brutto, wkład własny 11%, tj.: 106 082,41 zł brutto.

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2015	0,00	888 445,78	888 445,78
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015-2018	0,00	888 445,78	888 445,78

4.8. Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, w tym:

Etap 1 – Adaptacja budynku na cele sportowe

Etap 2 - Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutniańskiej oraz parking przy ul. Kilińskiego

1 333 262,00

TAK

Lata 2013-2015

1. Realizacja Etapu 1. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → 533 262,00 zł

2018

1. Etap 2 projektu zrealizowano częściowo, tj.:

- Parking przy ul. Kilińskiego – zrealizowano.
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutniańskiej - w fazie przygotowawczej, na etapie prac koncepcyjnych. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → 0,00 zł

2. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych nie aplikowano o dofinansowanie projektu.

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2013-2015	0,00	533 262,00	533 262,00
2016-2018	0,00	0,00	0,00
2013-2018	0,00	533 262,00	533 262,00

4.9. Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parking P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim

24 600 000,00

TAK

2015 rok

1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parking P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji” w wysokości 282 900,00 zł brutto. Termin realizacji: 15.07.2016 r. (dokumentacja projektowa brutto 258 300,00 zł; nadzór autorski brutto 24 600,00 zł – do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie parkingów).

2016 rok

1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 24 640 829,01 zł, z czego 22 583 719,02 zł przypada na gminę Grodzisk Mazowiecki a reszta na Miasto Żyrardów. Otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 19 208 663,20 , z czego gmina Grodzisk Mazowiecki: 17 874 975,21 zł (80% wydatków kwalifikowalnych, 79,15 % wyd. całkowitych) (4 708 743,81 zł to budżet gminy Grodzisk Mazowiecki (20,85 % wyd. całkowitych). Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu (w części gminy Grodzisk Mazowiecki): 16 817 940,27 kwota wydatków kwalifikowanych: 16 443 274,39 a kwota dofinansowania 13 154 619,51 (80% wartości wyd. kwalifikowalnych, 78,22% wyd. całkowitych), budżet gminy to: 3 663 320,76 (21,78% wyd. całkowitych).
 2. Opracowano dokumentację projektową [umowa z 2015 r. *opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji]*] dokonano zapłaty na kwotę brutto → 258 **300,00 zł** (kwalifikowalne), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 51 660,00 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 206 640,00 zł
- 2017 rok
1. Podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź” w wysokości 172 200,00 zł brutto. Termin realizacji: 51 miesięcy od podpisania umowy – przewidywany termin to czerwiec 2021 r.
W 2017 r. dokonano zapłaty na kwotę brutto → 20 **819,69 zł** (kwalifikowalne), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 4 163,94 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 16 655,75 zł
 2. Podpisano umowę na zadanie „Budowa parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź” w wysokości 16 102 017,27 zł brutto (kwalifikowalne 15 974 089,39 zł brutto). Termin realizacji: 15.06.2018 r. W 2017 r. dokonano zapłaty na kwotę brutto → 1 927 **305,93 zł** (kwalifikowalne), w tym:
 - ze środków gminy brutto → 385 461,19 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 1 541 844,74 zł
 3. Podpisano zlecenie na zadanie: *Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”* w wysokości 2.400,00 zł. Termin realizacji: 18.08.2017r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 2 **400,00 zł** (kwalifikowalne) w tym:
 - ze środków gminy brutto → 480,00 zł
 - dofinansowanie UE brutto → 1 920,00 zł
 4. Pozostałe wydatki (niekwalifikowalne) związane z realizacją projektu łącznie brutto → 48 088,91 zł (niekwalifikowalne), dotyczące:
 - druki, ksero: 3 626,60 zł
 - opłaty przyłączeniowe: 1 005,30 zł
 - opłaty przyłączeniowe: 3 949,41
 - studium wykonalności: 11 752,65 zł (1 część)
 - studium wykonalności: 27 422,85 zł (2 część)
 - aktualizacja kosztorysów: 332,10 zł
 w tym: - ze środków gminy brutto → 48 088,91 zł

- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
- 2018 rok
1. Za nadzór autorski nad budową [umowa z 2015 r. na *opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji]* – dokonano zapłaty na kwotę brutto → **24 600,00 zł** (niekwalifikowane)
w tym: - ze środków gminy brutto → 24 600,00 zł
- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
 2. Za „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu [umowa z 2017 r. na „*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź*”] - w 2018 r. dokonano zapłaty na kwotę brutto → **151 380,31 zł** (kwalifikowalne)
w tym: - ze środków gminy brutto → 30 276,06 zł
- dofinansowanie UE brutto → 121 104,25 zł
 3. Za realizację budowy [umowa z 2017 r. na „*Budowę parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź*”] - w 2018 roku dokonano zapłaty na kwotę brutto → **14 174 711,34 zł** (kwalifikowalne: 14 046 783,46 zł)
w tym: - ze środków gminy brutto → 2 937 284,57 zł
- dofinansowanie UE brutto → 11 237 426,77 zł
 4. Podpisano umowę na wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. Piaskowej i ul. Żydowskiej w Grodzisku Maz. w wysokości 11 685,00 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → **11 685,00 zł** (kwalifikowalne)
w tym: - ze środków gminy brutto → 2 337,00 zł
- dofinansowanie UE brutto → 9 348,00 zł
 5. Podpisano umowę na dostawę i uruchomienie stacji rowerowych Grodzkiego Roweru Miejskiego w wysokości 386 343,00 zł brutto z czego kwota **246 738,00 zł** dotyczy stacji rowerowych przy ul. Piaskowej i Żydowskiej (wydatek niekwalifikowalny). Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → **246 738,00 zł** (niekwalifikowalne)
w tym: - ze środków gminy brutto → 246 738,00 zł
- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2015	0,00	0,00	0,00
2016	206 640,00	51 660,00	258 300,00
2017	1 560 420,49	438 194,04	1 998 614,53
2018	11 367 879,02	3 241 235,63	14 609 114,65
2015-2018	13 134 939,51	3 731 089,67	16 866 029,18

4.10. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo–rekreacyjnej miasta	12 000 000,00	TAK	<u>„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”</u> <u>2015 rok</u> 1. Podpisano umowę na „Opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, w wysokości 49 138,50 zł brutto. Termin realizacji: 25.06.2015r (120 dni od daty podpisania umowy). Umowa została zrealizowana. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 49 138,50 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 49 138,50 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł <u>2016 rok</u> 1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "o wartości 37 791 109,09 zł z czego 12 178 771,17 zł przypadło na gminę Grodzisk Mazowiecki a reszta na Partnerów Projektu: Gminę Michałowice, Gminę Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gminę Miasto Pruszków oraz Miasto Żyrardów. Otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 29 781 817,35 zł, z czego gmina Grodzisk Mazowiecki na projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” dofinansowanie w wysokości 9 743 016,94 zł (80% wydatków kwalifikowalnych, 80% wyd. całkowitych) (2 435 754,23 zł to budżet gminy Grodzisk Maz. (20% wyd. całkowitych). Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie: Całkowita wartość projektu (w części gminy Grodzisk Maz): 11 899 121,24 zł kwota wydatków kwalifikowanych: 9 169 525,76 zł a kwota dofinansowania 7 335 620,61 zł (80% wartości wyd. kwalifikowalnych), budżet gminy to: 4 563 500,63 zł (ok 38,35 % wyd. całkowitych). 2. Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 38/7 obręb 12 Grodzisk Mazowiecki Miasto w związku z realizacją projektu budowy ścieżek rowerowych w wysokości 1 230,00 zł. Termin realizacji: 20.05.2016r. Zlecenie zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 1 230,00 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 1 230,00 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 3. Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie mapy do celów projektowych dla odcinka ok 300m (3 hm) – według mapy (Żyrardowska) oraz dla odcinka ok 70 m (0,7 hm) – według mapy (Bałtycka) w wysokości 2 619,90 zł. Termin realizacji: 17.06.2016r. Zlecenie zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 2 619,90 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 2 619,90 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 4. Podpisano umowę na zadanie: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 60 270,00 zł, z czego koszt gminy Grodzisk Maz to 19 437,07 zł; 5 831,12 zł w 2016 r., a 13 605,95 zł w 2017 r. (reszta kosztów przypadła na Partnerów Projektu). Termin realizacji: 20.07.2016 r. Umowa w trakcie realizacji. W 2016 r. dokonano częściowej zapłaty na kwotę brutto → 5 831,12 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 5 831,12 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 5. Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie opracowania treści porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt. „Budowa ścieżek rowerowych w gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice oraz przygotowane treści Listu Intencyjnego poprzedzającego podpisanie porozumienia międzygminnego” w wysokości 22 755,00 zł z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 7 338,49 zł. Termin realizacji: 25.07.2016r. Umowę zrealizowano. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie - Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 7 338,49 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 7 338,49 zł
---	----------------------	------------	---

		- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł <u>2017 rok</u> 1. Zapłacono drugą transzę za realizację umowy z 2016 r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej . Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 13 605,95 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 13 605,95 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 2. Podpisano zlecenie na zadanie: <i>wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”</i> w wysokości 430,50 zł. Termin realizacji: 17.03.2017r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 430,50 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 430,50 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 3. Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji. Wartość: 185 582,40 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2018 r. Umowa w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę brutto → 108 363,00 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 108 363,00 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 4. Podpisano umowę na zadanie: Opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargu na roboty budowlane polegające na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 48 676,51 zł, z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 28 062,01 zł . Termin realizacji: 31.03.2017 r. Umowę zrealizowano. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie - Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 28 062,01 zł (poza projektem) w tym: - ze środków gminy brutto → 28 062,01 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł 5. Podpisano umowę na „Przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linie kablowe wzdłuż DW 719 na odcinku od ul. Ustronnej w Kozarach do Pl. Zygmunta w Grodzisku Maz., wzdłuż DW 579 od ul. Chrzanowskiej do ul. Transportowej oraz w ul. Bałtyckiej od Pl. Zygmunta do ul. Żytniej w Grodzisku Mazowieckim, w związku z budową tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki”, Wartość: 133 500,00 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2018. Umowa w trakcie realizacji. 6. Podpisano umowę na zadanie pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, w wysokości 755 876,82 zł, z czego 243 770,27 zł stanowi koszt gminy Grodzisk Maz. (reszta to koszty Partnerów projektu). Termin realizacji to 51 miesięcy, w tym 36 miesięcy na okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. Umowa w trakcie realizacji. 7. Pozostałe poniesione wydatki związane z realizacją projektów 2017 r. łącznie na kwotę brutto → 4 389,67 zł (poza projektem) dot. : - druki, ksero: 1 241,64 zł - opłaty przyłączeniowe: 73,03 zł - operat wodnoprawny: 3 075,00 zł w tym: - ze środków gminy brutto → 4 389,67 zł - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
--	--	--

2018 rok

1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”, dokonano zapłaty częściowej na kwotę brutto → 68 388,00 zł (poza projektem)
w tym: - ze środków gminy brutto → 68 388,00 zł
- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na „Przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linii kablowe wzdłuż DW 719 na odcinku od ul. Ustronnej w Kozarach do Pl. Zygmunta w Grodzisku Maz., wzdłuż DW 579 od ul. Chrzanowskiej do ul. Transportowej oraz w ul. Bałtyckiej od Pl. Zygmunta do ul. Żytnej w Grodzisku Mazowieckim, w związku z budową tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki, dokonano zapłaty na kwotę brutto → 131 655,00 zł (poza projektem)
w tym: - ze środków gminy brutto → 131 655,00 zł
- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, dokonano w 2018 roku zapłaty na kwotę brutto → 96 420,34 zł (kwalifikowalne: 77 592,36 zł)
w tym: - ze środków gminy brutto → 34 346,45 zł
- dofinansowanie UE brutto → 62 073,89 zł
4. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 1 596 637,48 zł (odcinki GM11,12, GM14). Termin realizacji: 15.11.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 1 596 637,48 zł (kwalifikowalne: 958 619,80 zł)
w tym: - ze środków gminy brutto → 829 741,64 zł
- dofinansowanie UE brutto → 766 895,84 zł
5. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 2 372 243,53 zł. Termin realizacji: 15.11.2018 r. - zmieniony aneksem na 07.12.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 2 372 243,53 zł (kwalifikowalne: 2 155 400,87 zł)
w tym: - ze środków gminy brutto → 647 922,83 zł
- dofinansowanie UE brutto → 1 724 320,70 zł
6. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 1 612 015,20 zł (zawarto aneks zwiększający wartość umowy do kwoty 1 659 695,74 zł) (odcinki GM7, GM8, GM9). Termin realizacji: 15.11.2018 r. – zmieniony aneksem na 07.12.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 1 659 695,74 zł (kwalifikowalne: 1 109 492,48 zł)
w tym: - ze środków gminy brutto → 772 101,76 zł
- dofinansowanie UE brutto → 887 593,98 zł
7. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości

- 3 370 000,00 zł (odcinki GM15, GM17). Termin realizacji: 07.08.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę brutto → 815 **895,26 zł** (kwalifikowalne: 658 744,74 zł)
w tym: - ze środków gminy brutto → 288 899,47 zł
- dofinansowanie UE brutto → 526 995,79 zł
8. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 2 670 000,00 zł (odcinki GM2, GM5). Termin realizacji: 07.08.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę brutto → 767 **227,62 zł** (kwalifikowalne)
w tym: - ze środków gminy brutto → 153 445,52 zł
- dofinansowanie UE brutto → 613 782,10 zł
9. Podpisano umowę na wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w wysokości 178 163,04 zł z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 34 454,76 zł. Termin realizacji: 30.04.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę brutto → 21 **945,66 zł** (kwalifikowalne)
w tym: - ze środków gminy brutto → 4 389,13 zł
- dofinansowanie UE brutto → 17 556,53 zł
10. Pozostałe wydatki w 2018 r. związane z realizacją projektu (dodatkowe zlecenia dotyczące budowy ścieżek rowerowych) poniesiono na kwotę brutto → 60 **103,51 zł** (poza projektem)
w tym: - ze środków gminy brutto → 60 103,51 zł
- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

2017 rok

1. Zlecono opracowanie studium wykonalności projektu. Poniesiono wydatek w kwocie brutto → 10 **332,00 zł** (poza projektem)
2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 15 648 786,00 zł z czego 286 804,42 zł przypadało na gminę Grodzisk Mazowiecki (Partnera Projektu) a reszta na Lidera Projektu: Miasto Żyrardów oraz Partnerów: Gminę Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gminę Miasto Pruszków oraz Gminę Michałowice i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 13 927 419,54 zł, z czego gmina Grodzisk Mazowiecki: 255 255,93 zł (89% wydatków kwalifikowalnych, 89% wyd. całkowitych) (31 548,49 zł to budżet gminy Grodzisk Maz.(11% wyd. całkowitych).

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2015	0,00	49 138,50	49 138,50
2016	0,00	17 019,51	17 019,51
2017	0,00	165 183,13	165 183,13
2018	4 599 218,83	2 990 993,31	7 590 212,14
2015-2018	4 599 218,83	3 222 334,45	7 821 553,28

5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego i drużyny Legii Warszawa	61 500 000,00	TAK	<u>2016 rok</u> 1. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną oraz wszelkie pozwolenia na budowę. 2. Złożono do MJWPU wniosek na konkurs z RPOWM 2014-2020 Działanie 6.2 o dofinansowanie budowy jednego z elementów Kompleksu - Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej - koszt całkowity 8 086 000,00 zł . Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale z uwagi na niewystarczającą pulę środków, nie otrzymał dofinansowania. 3. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe brutto → 965 000,00 zł <u>2017 rok</u> 1. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017". W dniu 15.09.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu w kwocie 11 000 000,00 zł. 2. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe brutto → 655 000,00 zł <u>2018 rok</u> 1. Ogłoszono przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy oraz podpisano umowę o Generalne Wykonawstwo w dniu 21 grudnia 2018 r. 2. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe brutto → 1 125 000,00 zł 3. Przedłużono okres realizacji projektu o 1 rok, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych. <table border="1" data-bbox="712 879 2072 1074"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>0,00</td><td>965 000,00</td><td>965 000,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>0,00</td><td>655 000,00</td><td>655 000,00</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>0,00</td><td>1 125 000,00</td><td>1 125 000,00</td></tr> <tr> <td>2016-2018</td><td>0,00</td><td>2 745 000,00</td><td>2 745 000,00</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne	całkowite	2016	0,00	965 000,00	965 000,00	2017	0,00	655 000,00	655 000,00	2018	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	2016-2018	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																									
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne	całkowite																							
2016	0,00	965 000,00	965 000,00																							
2017	0,00	655 000,00	655 000,00																							
2018	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00																							
2016-2018	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00																							
5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach	3 000 000,00	TAK	<u>2016 rok</u> 1. Zlecono wykonanie inwentaryzacji drzewostanu. Wynagrodzenie: 11 070,00 zł brutto. Umowę zrealizowano w maju 2016 r.. Poniesione nakłady finansowe brutto → 11 070,00 zł 2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 160 920,00 zł do WFOŚiGW i uzyskano dofinansowanie w wysokości 144 828,00 zł brutto (budżet gminy 16 092,00 zł brutto). 3. Zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 407 szt. drzew oraz wycinki drzew zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków. Termin realizacji																							

wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki			12.12.2016 r. Wynagrodzenie: 160 920,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto → 160 920,00 zł w tym: - ze środków gminy brutto → 16 092,00 zł - dofinansowanie brutto → 144 828,00 zł <u>2017 rok</u> Nie realizowano projektu z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych. <u>2018 rok</u> 1. Gmina opracowała koncepcje zagospodarowania Parku i 8 innych terenów zieleni publicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do programu POIS – dz. 2.5. Koszt koncepcji wyniósł 58 917,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe brutto → 58 917,00 zł 2. Gmina zleciła opracowanie Studium Wykonalności na potrzeby ww. wniosku – koszt: 9 225,00 zł. Poniesione nakłady finansowe brutto → 9 225,00 zł 3. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej, jednak nie otrzymał dotacji z powodu wyczerpania puli środków w konkursie. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rok</th><th colspan="3">Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:</th></tr> <tr> <th>dotacja ze środków zewnętrznych</th><th>środki własne gminy</th><th>całkowite</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td><td>144 828,00</td><td>27 162,00</td><td>171 990,00</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>000</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>0,00</td><td>68 142,00</td><td>68 142,00</td></tr> <tr> <td>2016-2018</td><td>144 828,00</td><td>95 304,00</td><td>240 132,00</td></tr> </tbody> </table>	Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:			dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite	2016	144 828,00	27 162,00	171 990,00	2017	0,00	0,00	000	2018	0,00	68 142,00	68 142,00	2016-2018	144 828,00	95 304,00	240 132,00
Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:																									
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite																							
2016	144 828,00	27 162,00	171 990,00																							
2017	0,00	0,00	000																							
2018	0,00	68 142,00	68 142,00																							
2016-2018	144 828,00	95 304,00	240 132,00																							
5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chelmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna	4 500 000,00	TAK	<u>2017 rok</u> 1. W ramach RPO WM działanie 5.3. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu rewitalizacji obiektów zabytkowych: wili „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chelmońskich wraz z parkiem w Adamowiznie. Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 zł ; Kwalifikowalne 6 053 984,37 zł; dofinansowanie ze środków UE w wysokości 4 177 249,22 zł ; środki własne Gminy: 1 933 604,55 zł. Okres realizacji 14.11.2016 - 29.06.2018 Wartość całkowita rewitalizacji dworku i parku w Adamowiznie wynosi 2 906 330,99 zł (kwalifikowalne 2 866 961,59 zł) . Dofinansowanie w wysokości 1 978 203,50 zł. Środki Gminy: 928 127,49 zł. 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na rewaloryzację zabytkowego Dworku Rodziny Chelmońskich w wysokości 2 656 800,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej w wys. 806 941,50 zł (wydatek kwalifikowalny 682 360,95). Poniesione nakłady finansowe brutto → 806 941,50 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 336 112,45 zł - dofinansowanie UE brutto → 470 829,05 zł 3. Podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż tablicy informacyjnej na kwotę 1200,00 zł brutto. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty za faktury na kwotę brutto → 1 200,00 zł, w tym: - ze środków gminy brutto → 372,00 zł - dofinansowanie UE brutto → 828,00 zł																							

4. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **11 070,00 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 11 070,00 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej od ul. Wilczej do ul. Chełmońskiego. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **15 615,99 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 15 615,99 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
6. Zlecono nadzór autorski (GIS Architekti). Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **4 920,00 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 4 920,00 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
7. Wykonano mapy do celów projektowych. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **738,00 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 738,00 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
8. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowa w trakcie realizacji.
Poniesione w 2017 r. nakłady finansowe **brutto** → **45 756,00 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 45 756,00 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
9. Wykonano tablicę informacyjną. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **600,00 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 600,00 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł

2018 rok

1. Zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM działanie 5.3.wydłużający termin zakończenia inwestycji do 30.09.2019 r.
2. W ramach podpisanej w 2017 r. umowy na roboty budowlane rewaloryzacji zabytkowego Dworku Rodziny Chełmońskich, Wykonawca otrzymał część wynagrodzenia w wys. 132 559,56 zł. Umowa nie zrealizowana. Odstąpiono od umowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto** → **132 559,56 zł**, w tym:
- ze środków gminy brutto → 132 559,56 zł
- dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł
3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, poniesiono nakłady finansowe **brutto** → **13 726,80 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 13 726,80 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł

4. Zlecono dostawę i montaż 2 garaży blaszanych. Wynagrodzenie 3 340,00zł brutto. Zlecenie zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe brutto → **3 340,00 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 3 340,00 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
5. Zlecono świadczenie usług ochrony mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 22.06.2018 – 15.07.2018. Wynagrodzenie 9 446,40 zł brutto. Usługę zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe brutto → **9 446,40 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 9 446,40 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
6. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 16.07.2018 – 31.10.2018. Wynagrodzenie 48 085,35 zł brutto. Usługę zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe brutto → **47 471,48 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 47 471,48 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
7. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 01.11.2018 – 15.11.2018. Wynagrodzenie 6 617,25 zł brutto. Usługę zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe brutto → **6 487,88 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 6 487,88 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
8. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 16.11.2018 – 31.05.2019. Wynagrodzenie 93 729,44 zł brutto. Usługa w trakcie realizacji. Poniesiono w 2018 r. nakłady finansowe brutto → **6 631,80 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 6 631,80 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
9. Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji budowlanej rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 20 208,90 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe brutto → **20 208,90 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 20 208,90 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
10. Podpisano umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego w związku z przebudową mostku rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 5 473,50 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe brutto → **5 473,50 zł**
w tym: - ze środków gminy brutto → 5 473,50 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
11. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 59 637,17 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe brutto → **59 637,17 zł**

- w tym: - ze środków gminy brutto → 59 637,17 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
12. Podpisano umowę na wykonanie rozdzielnic budowlanej z podłączeniem istniejącego kabla WLZ na terenie rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 4 944,60 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe **brutto** → 4 944,60 zł
w tym: - ze środków gminy brutto → 4 944,60 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł
13. Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych rewitalizowanego dworku Chelmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 4 526,40 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe **brutto** → 4 526,40 zł
w tym: - ze środków gminy brutto → 4 526,40 zł
- dofinansowanie brutto → 0,00 zł

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne gminy	całkowite
2016	0,00	0,00	0,00
2017	471 657,05	415 184,44	886 841,49
2018	0,00	314 454,49	314 454,49
2016-2018	471 657,05	729 638,93	1 201 295,98

Rok	Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym:		
	dotacja ze środków zewnętrznych	środki własne	całkowite
2007-2015	0,00	3 413 908,28	3 413 908,28
2016	1 277 327,34	4 689 742,33	5 967 069,67
2017	5 020 628,57	6 578 116,23	11 598 744,80
2018	19 610 417,78	24 617 586,89	44 228 004,67
2007-2018	25 908 373,69	39 299 353,73	65 207 727,42

Razem

229 991 225,69

Informacje o stanie realizacji projektów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 11 września 2015 r.

PROGNOZA WDRAŻANIA w 2019 ROKU

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI NA LATA 2014-2020 – AKTUALIZACJA”

I. Według harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych zamieszczonego w LPR, w 2019 roku planowane jest wdrażanie **17 projektów głównych i/lub pozostałych**:

- 1) PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny.
- 2) PROJEKT 1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji.
- 3) PROJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla każdego.
- 4) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej.
- 5) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy.
- 6) PROJEKT 2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.
- 7) PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.
- 8) PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.
- 9) PROJEKT 4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
- 10) PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.
- 11) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym :
 - 1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej.
 - 2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej.
 - 3) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.
 - 4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzsiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowej.

- 12) PROJEKT 4.5 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym:
 - 5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.
 - 6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.
 - 7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicą 3 Maja.
 - 8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.
 - 9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicą M. Kopernika.
- 13) PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim.
- 14) PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego.
- 15) PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa.
- 16) PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
- 17) PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna.

II. Analiza obowiązującego LPR pod kątem stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych, pozwala na prognozowanie wdrażania Programu w 2019 roku. Należy przewidywać, że w 2019 w sumie będzie realizowanych **18 projektów głównych i/lub pozostałych wpisanych do LPR**, w tym: 17 projektów wymienionych w pkt I oraz 1 projekt, którego realizacja nie zakończyła się w planowanym na 2018 rok terminie, tj.

- 1) PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ulicy 11 Listopada do ulicy Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, Etap 4.

Prognoza wdrażania w 2019 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 – Aktualizacja” została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Nr 545/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.

PROPOZYCJE MODYFIKACJI

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI NA LATA 2014-2020 - AKTUALIZACJA”

W reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 – Aktualizacja” niezbędne stało się wprowadzenie modyfikacji Programu. Potrzebę taką potwierdzają:

- zapisy opracowanych raportów monitorujących z wdrażania Programu w latach 2017 i 2018,
- pojawiające się zmiany w regulaminach konkursów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych,
- zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej.

1. Propozycje wprowadzenia do obowiązującego LPR zmian wynikających z raportów monitorujących wdrażanie Programu w 2017 i 2018 roku:

- 1) Aktualizacja danych dotyczących przedsięwzięć głównych i pozostałych.
- 2) Aktualizacja listy zgłoszonych przedsięwzięć, dla których niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych.
- 3) Aktualizacja kart projektów.
- 4) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektów.
- 5) Aktualizacja planowanych/poniesionych kosztów realizacji projektów.
- 6) Aktualizacja zapisów dot. źródeł i wysokości przyznanego dofinansowania projektów.
- 7) Aktualizacja wartości programowych wskaźników oddziaływania LPR.
- 8) Zmiana 4 programowych wskaźników oddziaływania LPR lub doprecyzowanie ich nazwy:
 - Wskaźnik gęstości zaludnienia
 - Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)
 - Poziom aktywności gospodarczej (Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych/100 mieszkańców)
 - Koncentracja form działalności gospodarczej typowych dla obszarów koncentracji problemów społecznych (lombardy itp.)

- 9) Zmiana lub doprecyzowanie nazwy wskaźnika :
- Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)

10) Zmiana wskaźników w Projekcie 4.3 – dot. monitoringu miejskiego.

2. Propozycje aktualizacji/uzupełnienia zapisów dla projektów głównych i pozostałych, wpisanych do obowiązującego LPR:

- 1) Projekt 1.5 (Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji)
Przeprowadzenie rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu i podjęcie decyzji o realizacji projektu lub wykreśleniu go z LPR.
- 2) Projekt 1.6 (Lekkoatletyka dla każdego)
Przeprowadzenie rozeznania w kwestii zainteresowania beneficjentów ostatecznych projektem i podjęcie decyzji o realizacji projektu lub wykreśleniu go z LPR.
- 3) Projekt 2.2 (willa „Niespodzianka” wraz z otoczeniem)
Rozszerzenie zakresu prac w ramach projektu o łącznik w postaci ciągu komunikacji pieszej między ulicą Kilińskiego, a ulicą Kościuszki.
- 4) Projekt 4.1 (Etap 4 - Pasaż ul. 1 Maja - od ulicy 11 Listopada do ulicy Konspiracji)
Przeprowadzenie rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu.
- 5) Projekt 4.2 (Pasaż ulicy 11 Listopada - Deptak)
Ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania Deptaka.
- 6) Projekt 4.3 (Monitoring Miejski)
Rozszerzenie zakresu projektu o utworzenie systemu dokonywania przeglądów i niezwłocznego usuwania awarii istniejącego monitoringu miejskiego.
- 7) Projekt 4.4. (Osiedle „Kopernik” - ul. E. Orzeszkowej)
Zlecenie wykonania koncepcji ujednolicenia kolorystyki fasad i reklam oraz zabudowy schodów zewnętrznych w pawilonach handlowych przy ul. E. Orzeszkowej.
- 8) Projekt 4.8 (Kino „Wolność” Etap 2-ciąg komunikacyjny od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej)
Przeprowadzenie rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu.
- 9) Projekt 5.2 (Park w Kłudnie Starym)
Przeprowadzenie rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu.

3. Propozycje aktualizacji zapisów dla projektów uzupełniających, wpisanych do obowiązującego LPR:

Przy najbliższej aktualizacji obowiązującego LPR należy dokonać korekty listy zgłoszonych i wpisanych do LPR przedsięwzięć, dla których niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych, tj.:

- 1) Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Rokicianki, łączącego Park im. hr. Skarbków, teren rekreacyjno-sportowy Stawów Goliana oraz Stawy Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim.
- 2) Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.
- 3) Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej - na odcinku od Bulwaru Sobieskiego do północnych granic Grodziska Mazowieckiego.
- 4) Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.
- 5) Modernizacja ulic w obrębie skrzyżowań, poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, mini rond i azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu.
- 6) Rewitalizacja budynku z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.
- 7) Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Bałtyckiej 31 w Grodzisku Mazowieckim.
- 8) Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolności 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz zagospodarowanie terenu posesji.
- 9) Szlak edukacyjny „Śladami grodziskich Żydów”.
- 10) Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedli miejskich w Grodzisku Mazowieckim poprzez odpowiednie zagospodarowanie nieużytków i terenów zieleni oraz nadanie im nowych funkcji społecznych i rekreacyjno-sportowych.
- 11) W zależności od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie, w ramach inwestycji przewidywana jest budowa placów zabaw dla dzieci, boisk, skwerów zieleni, siłowni zewnętrznych, ścieżek dla rowerów, zagospodarowanie elementami zieleni i małej architektury, wymiana oświetlenia ulicznego, modernizacja ciągów komunikacji pieszej i nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, doposażenie w przystanki komunikacji miejskiej.
- 12) Rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich z powojenną zdekapitalizowaną zabudową, w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac Wolności 2, 5 Plac Króla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10, 12, ul. Kilińskiego 14, ul. 11 Listopada 40, 42, ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza 20 (Budynek I, Budynek II), 22, 24, ul. Ułańska 18 (2 budynki), ul. Żyrardowska 39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29.
- 13) Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz budynków wzdłuż zabytkowego układu pierzei ulic miasta, w tym: Plac Króla Zygmunta Starego 9, Plac Wolności 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilińskiego 6, 12, 30, ul. Kościuszki 8, 14, 21, 28, 30, 32, 35, ul. Krótka 5, ul. Limanowskiego 30, ul. 11 Listopada 6, 7, 16, 21, 40, ul. 1 Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwiłła 22, ul. Nadarzyńska 77, 79, 81A, 85, ul. Narutowicza 13, ul. Pańska 6, ul. Poniatowskiego 3, 17, ul. Składowa 8, ul. Traugutta 3, 24, 65, ul. Tylna 16, ul. Żyrardowska 52, 54.

- 14) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego poprzez modernizację powojennych budynków i otoczenia posesji. Zadanie obejmuje lokalizacje: ul. Bołtucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. Obrońców Getta 12, ul. Poniatowskiego 35, ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22, ul. Tylina 23 (2 budynki), ul. Wioślarska 3, ul. Wólczyńska 47, ul. Żeromskiego 23, 25, 25A, 25B.

Przy najbliższej aktualizacji obowiązującego LPR należy dokonać korekty listy przedsięwzięć zgłoszonych przez Mieszkańców Gminy i wpisanych do LPR, dotyczących nieruchomości miejskich:

- 1) Willa „Wójtówka”, ul. Kilińskiego 9.
- 2) „Letniak” ul. Kilińskiego 7.
- 3) Budynek i teren Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, ul. Kilińskiego 8 C.
- 4) Budynek i teren Zespołu Szkół Nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4.
- 5) Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1.
- 6) Parking przy Centrum Kultury.
- 7) Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Westfala 3.
- 8) Budynek siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32A.
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym Filia w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 63.
- 10) Bloki powojaskowe przy ul. Bałtyckiej 10A i 12.
- 11) Bloki powojaskowe przy ul. Sportowej 33 A, 33 B, 33 C.
- 12) Blok Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bałtyckiej 10.
- 13) Teren i obiekty bazy Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, ul. J. Chęłmońskiego 33.
- 14) Willa Haberlego z 1897, 1910-12, ul. 1 Maja (nr rej. 715162, 502/08 z 21.04.2008).
- 15) Budynki z otoczeniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ul. Batorego 23.
- 16) Teren przemysłowy po Fabryce Opakowań, ul. Harcerska.
- 17) Cmentarz Żydowski przy ul. Żydowskiej.
- 18) Willa Foksał, ul. Bartniaka.
- 19) Dwór Mokronoskich przy ul. Okulickiego.
- 20) Budynek i teren dawnego szpitala powiatowego przy ul. Okulickiego
- 21) Kamienica przy ul. Narutowicza 11 (po dawnych Mazowieckich Zakładach Krawiecko-Kuśnierskich „Elegancja”).
- 22) Dom przy ul. Okulickiego 11 (drewniany dom z 1878 r.+ park z pól. XIX w.) - (nr rej. 729804 A-887 z 03.12.2009).
- 23) Zespół willi „Kaprys” ul. Okólna 1/3 z 1884, 1886 (nr rej. 620875, willa 620876, budynki gospodarcze 620877, stajnie 620878, park 620879, 1199 z 25.10.1982).
- 24) Park „Kruszynka”, ul. Nadarzyńska
- 25) Willa „Milusin” ul. 3 Maja 62/64.
- 26) Willa „Marysinek” (budynek z wieżyczką) ul. Słowackiego.
- 27) Teren przemysłowy po dawnej Fabryce Szpilek przy ul. Poniatowskiego.
- 28) Kamienica na rogu ul. 1 Maja i ul. Kościuszki - Bracia Głowińscy – Handel Win.
- 29) Budynki przy ul. Szkolnej 10 (budynek I, II i III) .
- 30) Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48.

- 31) Budynek przy ulicy Dalekiej 11 A.
- 32) Zabytkowe pierzeje wzdłuż: ul. 11 Listopada, ul. H. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki, ul. Harcerskiej, Placu Wolności, Placu Króla Zygmunta Starego.
- 33) Przestrzeń publiczna Grodziska Mazowieckiego w kwartale ulic: ul. Okulickiego, ul. 3 Maja, ul. Królewskiej, ul. Teligi.
- 34) Willa przy ul. 3 Maja 49
- 35) Rewitalizacja i zagospodarowanie na potrzeby Domu Dziecka budynku przemysłowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku Mazowieckim).
- 36) Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej, zagospodarowaniem terenu oraz połączeniem ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Piłsudskiego.
- 37) Budowa młodzieżowego domu opiekuńczo-leczniczego, kategoria obiektu – XI wraz z parkingiem we wsi Odrano-Wola
- 38) Rozbudowa o nowe stacje „Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym Gminy.

4. Propozycje inwestycji – do wyboru i ewentualnego uwzględnienia podczas kolejnej aktualizacji LPR, w zależności od planów inwestycyjnych Gminy, pojawiających się warunków finansowania zewnętrznego oraz możliwości wpisania projektu do LPR ¹

- 1) Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni gminy Grodzisk Mazowiecki – III etap.
- 2) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz termomodernizację 13 kamienic Grodziska Mazowieckiego.
- 3) Utworzenie studyjnej sali kinowej w willi „Radogoszcz” na rzecz integracji mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki przez sztukę filmową.
- 4) Rozwój transportu niskoemisyjnego i bezemisyjnego w gminie Grodzisk Mazowiecki sposobem na nową jakość życia.
- 5) Modernizacja miejskiej strefy aktywności gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki poprzez zagospodarowanie i zadaszenie części powierzchni handlowej Targowiska Miejskiego przy ul. Montwiłła.
- 6) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów: „Parkuj i Jedź” przy ul. Traugutta i na Placu Króla Zygmunta Starego oraz parkingu wielopoziomowego przy ul. Spółdzielczej.

¹ Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju - obowiązuje zasada koncentracji, zgodnie z którą obszar rewitalizacji musi zostać ograniczony maksymalnie do nie więcej niż 20% powierzchni gminy i może być zamieszkały przez nie więcej niż 30% jej ludności.

- 7) Realizacja *Smart City* w *Grodzisku Mazowieckim* - zwiększenie interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
- 8) Budowa szkoły i przedszkola w Szczesnym.
- 9) Budowa przedszkola przy ul. Okrężnej.
- 10) Rewitalizacja Placu Króla Zygmunta Starego.

Propozycje modyfikacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 - Aktualizacja” zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Nr 545/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.